



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๓

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ -นายสมบัติ ตั้งธนไพบูลย์

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต. ๑๘.ย.๖๐

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๒๑๓๘๐ ลว.๓ มี.ค.๖๐ ที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอย้ายเขตจำหน่ายและตั้งหม้อแปลงไปยังสถานที่ที่ผู้ร้องขอ ผบต.กฟส.เพ ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายการดังต่อไปนี้

๑.ผู้ใช้ไฟ นายสมบัติ ตั้งธนไพบูลย์ อยู่ที่ ๓๙/๒๙ ถนนริมน้ำ ตำบล..ท่าประดู่..อำเภอ...เมือง..จังหวัด...ระยอง

๒.สถานที่ขอใช้ไฟ...โค้งโครงการอาคารขอยหลังตลาดโลตัสบ้านเพ ม.๒ ตำบล..เพ..อำเภอ...เมือง..จังหวัด...ระยอง.....ขอใช้ไฟเพื่อ...อาคารพาณิชย์ ๒ ชั้น จำนวน ๘ คูหา

๓.โหลดรวมจากการประเมินทั้งสิ้น ๕๐.๔๙ กิโลวัตต์ รายละเอียดดังนี้

-อาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น จำนวน ๙ คูหา ประเมินโหลด มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๙ เครื่อง รวมโหลดประมาณ...๕๐.๔๙..กิโลวัตต์(๑๐๐ เควีเอ)

๔.รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง...๓...เฟส วงจรที่...๖...ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ...บ้านเพ...อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ...๓...กม.

๕.ภูมิภาค.....ปฏิบัติงานไม่สะดวก

๖.ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่าย...ในการดำเนินการตามระเบียบกฟผ. ทั้งหมด...

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงสูงภายนอก (คิด๕๐%)

-ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น (แชมไลน์)

-ติดตั้งชุดคอน DP ๕-๖๐ องศา ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี จำนวน ๑ ชุด

แผนกหม้อแปลงภายนอก

-ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด.๑๐๐ เควีเอ จำนวน..๑..เครื่อง

-ติดตั้งแบบแขวนบนเสา

แผนกแรงต่ำภายนอก

-ปักเสาสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๒ ต้น

-พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๙๕ ต.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๕๐ เมตร

-พาดสายอลูมิเนียมบนเมนสายคา ขนาด ๙๕ ต.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สายระยะทาง ๔๐ เมตร

๓.เงินลงทุน

ในส่วนของกฟผ. แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แรงสูงภายนอก คิด(๕๐%) เป็นเงิน.....๑๑,๒๒๕.๐๓.....บาท(งบลงทุน)

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้


แรงสูงภายนอก คิด(๕๐%) เป็นเงิน.....๑๑,๒๒๕.๐๓.....บาท

แผนกหม้อแปลงภายนอก เป็นเงิน...๑๗๑,๕๖๔.๐๒....บาท
แรงต่ำภายนอก เป็นเงิน.....๗๓,๓๔๔.๙๑....บาท
ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท
ค่าบริการชุดหอโถงกระเช้า เป็นเงิน.....๑๖,๕๐๙.๓๐....บาท
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน.....๑๙,๗๘๕.๐๓....บาท
เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟรวมเป็นเงินทั้งสิ้น...๓๐๒,๔๒๘.๒๙...บาท(สามแสนสองพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาทยี่สิบเก้าสตางค์)กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

สำหรับเงินลงทุนส่วนของกฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน....บาท งบทำการ จำนวน.. -
...บาท และงบลงทุน จำนวน ...๑๑,๒๒๕.๐๓....บาท

เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ กฟส.เพ แจ้งผู้ใช้ไฟมีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย หน่วยงาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว


(นายจักรภัทร แสงสูง)
พชง.๓

ที่ ก.๒(เพ-บต)/.....๒๐๔/๒๕๖๐
อนุมัติ-ดำเนินการได้เมื่อได้รับเงินแล้ว


(นายสุชาติ เมตตา)
ทพ.บต.ปฏิบัติการแทน ผจก.กฟส.เพ
๓๑/๑๒/๖๐