



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ. ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.
เลขที่ วันที่ 24 มี.ย. 2562
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า ไฟสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง ม.5
เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

ตามคำร้องเลขที่ ณข ๗๓๘๐๓/๕๖ ลว. ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง นั้น

แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.บ้านคลองเจ้า ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณหมู่ที่ ๕ ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่งเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด

๒) วิธีการดำเนินการ

- แผนกแรงสูงภายนอก จุด A-B-C-D กฟภ.ปักเสา คอรัขนาด ๑๒ เมตรและปักตอม่อ คอรัขนาด ๐.๓๐*๐.๓๐*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๓๓,๓๓ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ SAC จำนวน ๓ เส้น ระยะทางประมาณ ๘๐๐ เมตร
- แผนกหม้อแปลงภายนอก จุด C กฟภ.ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑ เฟส ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก จุด A-B กฟภ.รื้อถอนเสา คอรัขนาด ๔ เมตรและรื้อถอนตอม่อ คอรัขนาด ๐.๒๕*๐.๒๕*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๒,๒ ต้น (ส่งคืน) จุด B-C-D กฟภ.รื้อถอนเสา คอรัขนาด ๘ เมตรและรื้อถอนตอม่อ คอรัขนาด ๐.๒๕*๐.๒๕*๔.๕๐ เมตร จำนวน ๘,๘ ต้น (ส่งคืน) จุด B-C-D กฟภ.รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๒๑๐ เมตร (ส่งคืน)
- แผนกแรงต่ำภายนอก จุด A-B-C-D กฟภ.พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๔๕ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๗๘๐ เมตร
- แผนกรื้อถอนไฟสาธารณะ จุด B-C-D กฟภ.รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๑๐ เมตร (ส่งคืน) จุด B-C-D กฟภ.รื้อถอนชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๒X๓๖ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด (ส่งคืน)
- แผนกไฟสาธารณะ จุด A-B-C-D กฟภ.พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด ๒๕ ต.มม.จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๗๘๐ เมตร และติดตั้งชุดโคมฟลูออเรสเซนต์ ขนาด ๒X๓๖ วัตต์ จำนวน ๑๗ ชุด
- แผนกมิเตอร์ จุด C ติดตั้งชุดอุปกรณ์สำหรับติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๑๕(๔๕) แอมป์ ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

ผู้ซื้อไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๕๒๘,๗๑๔.๕๓ บาท (เก้าแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทสี่สิบสาม - สี่สตางค์) กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานเป็นเงิน ๓๐๑,๗๖๕.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งพันเจ็ด - ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายหน้างาน ประมาณการ และแผนผัง แบบเลขที่ RD๓๓-๐๑๕/๖๒๐๐๔๒ จำนวน ๒ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บ.คลจ.-บต./๐๒๔/๖๒๕๖

อนุมัติ



นายสรชัย ลิ้มพาณิชย์
ผจก.



นายนิมิต มากมณี
ทพ.บต. กฟส.บ.คลจ