



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ. ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.
เลขที่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายชัยยันต์ ลิมตศิริ
เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ HKCH64000024 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณ บ้านเลขที่ 26/5 ม.8 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด E100.899275 N13.695310

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟฟ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นายชัยยันต์ ลิมตศิริ บ้านเลขที่ 26/5 ม.8 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ.รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 3 ฟีดเดอร์ 3 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 7 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม...1...หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดเป็นแสงสว่างโหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน.....สะดวก.....คิดค่าแรงกรณี.....2.....

3) ข้อพิจารณา

ผบต. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายชัยยันต์ ลิมตศิริ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

วิธีดำเนินการ

1.1 แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22000-460/230 โวลท์ ขนาด 30 เควีเอ.
จำนวน.....1.....ชุด พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายจาก 1 เฟส เป็นระบบจำหน่าย 3 เฟส เพื่อ -
รองรับการใช้ไฟฟ้า)

- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22000-460/230 โวลท์ ขนาด 160 เควีเอ.
จำนวน.....1.....ชุด พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายจาก 1 เฟส เป็นระบบจำหน่าย 3 เฟส เพื่อ -
รองรับการใช้ไฟฟ้า)

1.2 แผนกแรงต่ำ

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 100 เมตร

เงินลงทุน ในการดำเนินการดังกล่าว กฟภ.ลงทุนจากงบโครงการ เป็นเงิน 262,319.99 บาท

หมายเลขงาน WBS C-64-H-BKCCM.0013.01.1

โดยแยกรายละเอียดได้ ดังนี้.-

1. แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	219,141.03	บาท
2. แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	39,173.96	บาท
3. แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	4,005.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		<u>262,319.99</u>	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.

(นายฐานเอก แสนามนตรี)

ทพ.บต.กฟส.บคจ.
23 ก.พ. 2564

ทพ.บต., ทพ.กป., ทพ.บง.

ที่ บคจ.(บต.) / ๔๐๕ / ๒๕๖๔

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.



(นายนิมิต มากมณี)

ทพ.กป.รช.ผจก.กฟส.บคจ.

23 ก.พ. 2564