



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบต.กฟส.บคจ.	ถึง	ผจก.กฟส.บคจ.
เลขที่		วันที่	24 พ.ค. 2564
เรื่อง	ขยายเขตโครงการ คพม.2 ปี 2564 – นายชัยรัตน์ แพลุกอินทร์		

เรียน ผจก.กฟส.บคจ.

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001040006 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณ บ้านเลขที่ 7/6 ม.5 ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด E100.972357 N13.694077

1.2 ตามอนุมัติที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในกรณีที่ 1 ดังนี้ กรณีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่เกิน 75,000 บาท ต่อราย (สำหรับการขยายเขตในทุกระยะทาง) ให้ กฟฟ.จัดรวมงาน/สาขา มีอำนาจอนุมัติงานขยายเขตฯ โดย กฟผ. เป็นผู้ลงทุน 100% จากงบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)(งบ P-NHE02.0)

1.3 ตามอนุมัติที่ ก.2 กชข.(งป)2454/63 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรื่อง จัดสรรงบประมาณตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) ผงป.กชข.ก.2 ได้บันทึกงบ ด้วย T-Code C37 ให้เรียบร้อยแล้วจำนวน 38 กฟฟ. ในวงเงิน 42,000,000 บาท ตามเอกสารเลขที่ 0106887719 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563

2. รายละเอียด

2.1 นายชัยรัตน์ แพลุกอินทร์ บ้านเลขที่ 7/6 ม.5 ต.บางเตย อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟผ.รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีฉะเชิงเทรา ฟีดเดอร์ 10 อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 20 กม.

2.2 มีราษฎรออาศัยรวม...1...หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟทั้งหมด โหลดเป็นแสงสว่างที่อยู่อาศัยเฉลี่ยรายละเอียดประมาณ 3,300 วัตต์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน.....สะดวก.....คิดค่าแรงกรณี.....2.....

3. ข้อพิจารณา

ผบต. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) ของ นายชัยรัตน์ แพลุกอินทร์ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนกแรงสูง

- ปักเสา คอร.ขนาด.....-...เมตร จำนวน ...-...ต้น เสาต่อม่อ ขนาด.....-...เมตร จำนวน...-.....ต้น

พาดสายอลูมิเนียม ACSR ขนาด.. ต.มม.ระยะทาง - เมตร

3.2 แผนกหม้อแปลง

- เพิ่มอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22000-460/230 โวลต์ ขนาด - เควีเอ.

จำนวน.....-.....ชุด พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

3.3 แผนกแรงต่ำ

- ปักเสา คอร.ขนาด....9...เมตร จำนวน...1...ต้น เสาต่อม่อ ขนาด...0.25*0.25*4.50.....เมตร จำนวน...1....ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 20 เมตร

- รื้อถอนเสา คอร.ขนาด....-...เมตร จำนวน...-...ต้น นำกลับไปใช้งาน จำนวน - ต้น ส่งคืนคลัง...-...ต้น รื้อถอนสายอลูมิเนียมเปลือย , หุ้มฉนวน จำนวน....-.. เส้น ระยะทาง...-..เมตร

เงินลงทุน ในการดำเนินการดังกล่าว กฟภ.ลงทุนจากงบโครงการ เป็นเงิน 15,289.75 บาท

หมายเลขงาน WBS P-NHE02.0-H-BKCCM.1414

โดยแยกรายละเอียดได้ ดังนี้.-

1. แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	<u>15,289.75</u>	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>15,289.75</u>	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.

(นายฐานเอก เสนามนตรี)

ผ.บ.ต.กฟส.บคจ.

24 พ.ค. 2564

ผ.บ.ต.,ผ.ก.ป.,ผ.บ.ง.

ที่ บคจ.(บต.)/1209/2564

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.



(นายชัยวิช นวมดี)

ผชน.9 กบช.ฝปบ.(ก.2) รักษาการแทน

ผจก.กฟส.บคจ.

24 พ.ค. 2564