



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บคจ.

ถึง ผจก.กฟส.บคจ.

เลขที่

วันที่ 18 ตุลาคม 2564

เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายหลัก เทียนสว่าง

เรียน ผจก.กฟส.บคจ.

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001114659 ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณบ้านเลขที่ 21 ม.1 ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด E100.979819,N13.766217

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟฟ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1)สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นายหลัก เทียนสว่าง บ้านเลขที่ 21 ม.1 ต.หนามแดง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ.รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 ฟีดเดอร์ 7 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 1 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม...1...หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดเป็นแสงสว่างโหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน.....สะดวก.....คิดค่าแรงกรณี.....2.....

3) ข้อพิจารณา

ผบต.พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายหลัก เทียนสว่าง เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

วิธีดำเนินการ

1.1 แผนกแรงสูง

- ปักเสา คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน ...ต้น เสาต่อม่อ ขนาด.....เมตร
จำนวน.....ต้น พาดสายอลูมิเนียม SAC ขนาด.. ต.มม.ระยะทาง - เมตร

1.2 แผนกหม้อแปลง

- เพิ่มอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22000-460/230 โวลท์ ขนาด - เควีเอ.
จำนวน.....ชุด พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

1.3 แผนกแรงต่ำ

- ปักเสา คอร.ขนาด.....9...เมตร จำนวน ...2...ต้น เสาต่อม่อ ขนาด.....0.25*0.25*4.50...เมตรจำนวน...2...ต้น
(แฉกไลน์ 1 ต้น) และพาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 20 เมตร
เงินลงทุนในการดำเนินการดังกล่าว กฟภ.ลงทุนจากงบโครงการ เป็นเงิน 29,673.19 บาท

หมายเลขงาน WBS C-64-H-BKCCM.0092.01.1

โดยแยกรายละเอียดได้ ดังนี้.-

1. แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	29,673.19	บาท
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>29,673.19</u>	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.

(นายฐานเอก เสนามนตรี)

ผ.บ.ต.กฟส.บคจ.

18 ต.ค. 2564

ผ.บ.ต.,ผ.ก.บ.,ผ.บ.ง.

ที่ บคจ.(บต.) *Xawxx/xxxx*

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.

Ans.

(นายขวัญชัย นวมดี)

ผ.จ.ก.กฟส.บคจ.

18 ต.ค. 2564