



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลอง.

ถึง กฟส.คลอง.

เลขที่

วันที่ **20 ก.ย. 2567**

เรื่อง

ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางมาเรียบ ประหัส

เรียน

ผจก.กฟส.คลอง. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001483356 ลงวันที่ 16 กันยายน 2567 ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 7/3 ม.8 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.71220 ,100.93422 เบอร์โทร 0877034551

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ V/C

2) รายละเอียด

2.1 นางมาเรียบ ประหัส บ้านเลขที่ 7/3 ม.8 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 3 (ชั่วคราว) ฟีดเตอร์ 1 อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 8.6 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางมาเรียบ ประหัส เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 120 เมตร


ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0198.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก 22,664.20 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,664.20 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัชต์ บัวลังกา)

ผ.บ.ส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/2416/2567



นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล

ผจก.กฟส.คลจ.

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๗



หมายเหตุ
 - สถานที่ใช้ไฟ 7/3 ม.8 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา
 จ.ฉะเชิงเทรา โทร.087-7034551
 รายละเอียดงาน
 จุด A - B (เพิ่มเฟส)
 - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 120 เมตร

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
☐	เสาเข็มยึด.....เมตร	ต้น
☐	เสาเข็มยึด คานยึด.....	ต้น
☐	เบรคสายไฟ.....	ต้น
☐	สายแรงดัน 110 KV ชนิด.....	เส้น
☐	สายแรงดัน 22.5 KV ชนิด.....	เส้น
☐	สายแรงดัน ชนิด 95AW.....	เส้น
☐	ขดรวม.....	ชุด
☐	สวิตช์.....S.T.....	1 ชุด
☐	สายต่อเส้น.....L.T.....	1 ชุด
☐	Disconnecting Switch.....	ชุด
☐	Load Break SFB.....	ชุด
☐	Load Break.....	ชุด
☐	Dropout Fuse.....	ชุด
☐	ขั้วต่อ.....	หัวต่อ
☐	Capacitor.....	ชุด
☐	Reactor.....	ชุด

ผู้ยื่น : นายสมชาย ใจดี ผู้สำรวจ : นายสมชาย ใจดี วิศวกร : นายสมชาย ใจดี พนักงาน : นายสมชาย ใจดี ผู้ดำเนินการติดตั้ง : ผู้ดำเนินการทดสอบ :	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Eastern PEA General TDSBox <หมายเลขประจำตัว> C-6741-2KCSR198.01.1	ใ้ยกแบบ : ขนาดของตู้ : ชนิด : วัสดุ : ขนาด :
	ระบุวันที่ : ระบุสถานที่ :	ระบุวันที่ : ระบุสถานที่ :
	ระบุวันที่ : ระบุสถานที่ :	ระบุวันที่ : ระบุสถานที่ :
	ระบุวันที่ : ระบุสถานที่ :	ระบุวันที่ : ระบุสถานที่ :