



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)

วันที่ 12 พ.ย. 2567

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางสาวเดือนเพ็ญ อยู่ยืนยง

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001496051 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 14/3 ม.6 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.77256155 ,101.00667333 เบอร์โทร 0818653256

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟพ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟพ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นางสาวเดือนเพ็ญ อยู่ยืนยง บ้านเลขที่ 14/3 ม.6 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟพ. รับไฟระบบ 22 เคริ. จากสถานีคลองขวาง 1 ฟีดเดอร์ 8 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 6.4 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางสาวเดือนเพ็ญ อยู่ยืนยง เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

4. วิธีดำเนินการ

4.1 แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- รื้อถอนหม้อแปลง ขนาด 30 เครื่อ. 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง

4.2 แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 100 เครื่อ. 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง

4.3 แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 180 เมตร

4.4 แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 180 เมตร

ต้นทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0237.01.1

4.5 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	3,425.00	บาท
แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	276,162.49	บาท
แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	2,188.00	บาท
แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	62,224.61	บาท
กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	344,000.10	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายพัฒนะ ลายประดิษฐ์)

พช.7 รักษาการแทน ทผ.บส.

- อนุมัติตามเสนอ



(นายขวัญชัย นวมดี)

ผจก.กฟส.คลจ.



ຈ.ພະເຈົ້າ ໂທ.081-8653256 ,087-4889279

รายละเอียดงาน

29A

✓ รีดถนนมือแปลง 30 เควีเอ. 1 เฟส จำนวน 1 เครื่อง

- ติดตั้งหม้อแปลง 100 เควีเอ. 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง

જા A - B

วัดถนนสายอุดมวิทย์ทั้งหมดขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 100 เมตร

๑. พาดสายล่อมิฉะนั้นจำนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 180 เมตร

13.77256155,101.00667333

กฟส.บ้านคลองเจ้า (M)

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
	สายทองแดง เมตร	 ชิ้น
	สายทอง สแตนเลส	 ชิ้น
	สายลัดกับไฟดิน	 ชิ้น
	สายแรงดัน 115 KV ชนิด	 ชิ้น
	สายแรงดัน 22,20 KV ชนิด	 ชิ้น
	สายแรงดัน ชนิด 35KV	 ชิ้น
	ฟลลิ่ง	 ชิ้น
	ลวดไฟฟ้า LT	 ชิ้น
	สายพ่วงดิน LT	 ชิ้น
	Disconnecting Switch	 ชิ้น
	Load Break SF6	 ชิ้น
	Load Break	 ชิ้น
	Dropout Fuse	 ชิ้น
	หม้อแปลง 100 กิโลวัตต์	 1 เครื่อง
	Capacitor	 ชิ้น
	Recloner	 ชิ้น

ผู้เขียน: นางสาวจันทร์กมล ปิ่นผล	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Earth PEAGenerate TitleBox <นางสาวศิริณเพ็ญ ฐูอินทอง> C-67-H-SKCSR.0297.01.1	ใช้แทนแบบ:
ผู้ตรวจ: นางสาวจันทร์กมล ปิ่นผล		ถูกแทนด้วยแบบ:
วิศวกร: นางสาวศิริณเพ็ญ ฐูอินทอง		พิมพ์เมื่อวันที 5 พฤศจิกายน 2567
ช่างเขียนแบบ:		แก้ไขแบบวันที:
ผู้ชำนาญการกองออกแบบ:		ผู้เซ็น:
ผู้ชำนาญการเขตอำนาจ:	C-67-H-SKCSR.0297.01.1	มาตรฐาน: 1.2.008
ลงชื่อผู้ตรวจ:	ผู้ตรวจ:	แบบเลขที่: กอ13-015670237 แก้ไขที่ 1 ของจำนวน 1 ชุด