



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

เลขที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.) ๕๙๔/๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางจिरนันท์ เหล่าวราพันธ์

ถึง กฟส.คลจ.

วันที่ 15 พ.ย. 2567

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ส)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001498002 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 55/6 ม.13 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.73852301 ,100.89824608 เบอร์โทร 0859042057 ,0816513175

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงาน ขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตาม หลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,ก่อสร้าง/ ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามี อำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟพ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟพ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นางจिरนันท์ เหล่าวราพันธ์ บ้านเลขที่ 55/6 ม.13 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟพ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 ฟีดเดอร์ 7 อยู่ห่าง จากสถานี ระยะทางประมาณ 17.6 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางจिरนันท์ เหล่าวราพันธ์ เป็นไปตามระเบียบ และ หลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

4. วิธีดำเนินการ

4.1 แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 60 เมตร
- รื้อถอนสายเปลือย ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1 เส้น ระยะทาง 60 เมตร

4.1 แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก


- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 60 เมตร
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 120 เมตร

ต้นเงินลงทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0245.01.1

4.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	1,228.00	บาท
แผนก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	50,008.80	บาท
กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	51,236.80	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายพัฒนะ ลายประดิษฐ์)

พชง.7 รักษาการแทน ผบ.บส.

อนุมัติตามเสนอ



(นายวิชาญชัย นวมดี)

ผจก.กฟส.คลจ.

