



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.ชล. ถึง ผจก.ชล.
เลขที่ ก.๒๔.ชล.(บต.)๓๓๘/๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ชล. - นายสมหมาย วรรณศรี ลังผลไม้ เลขที่ ๑๔/๙ ม.๙ ต.ซึ้ง อ.ชล. จ.จันทบุรี
อ้างถึง คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๓๙๖๖๗๔ ลว. ๑๑ ก.พ. ๒๕๕๘
เรียน ผจก.ชล.

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และขยายเขตระบบจำหน่าย เพื่อขอใช้กระแสไฟฟ้ากับ ลังผลไม้ เลขที่ ๑๔/๙ ม.๙ ต.ซึ้ง อ.ชล. จ.จันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง นั้น

(แผนก / กฟพ.). ผบต.ชล. / กฟส.ชล.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑. ผู้ใช้ไฟ นายสมหมาย วรรณศรี อยู่บ้านเลขที่ ๔๕ ม.๑๐ ต.ซึ้ง อ.ชล. จ.จันทบุรี
๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ลังผลไม้ เลขที่ ๑๔/๙ ม.๙ ต.ซึ้ง อ.ชล. จ.จันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง โหลดประมาณ ๓๐ กว.
๓. ขอบเขตติดตั้งระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน ๓ เฟส ๒๒ เควี ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร และติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง เอง โดยมี นายชัยโรจน์ ชำอุไร สฟก. ๒๑๐๖ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
๔. สถานที่ขอใช้ไฟฟ้า รับไฟจากสถานีจ่ายไฟชล. วงจรที่ ๖ ห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๘ กม.
๕. สภาพภูมิประเทศสะดวก สมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒) วิธีการดำเนินการ ตามรายละเอียดแผนผังที่ RD๑๔-๐๑๕/๕๘๐๐๑๙

๑. แผนกแรงสูงภายนอก กฟภ. ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น พาดสาย ๕๐ACSR จำนวน ๓ เส้น และ OHGW ระยะทาง ๒๐ ม.
๒. แผนกแรงสูงภายใน กฟภ. ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา ต้นต่อ DE/BA ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี จำนวน ๑ ชุด
๓. แผนกแรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟก่อสร้างแรงสูงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร
๔. แผนกหม้อแปลงภายใน ผู้ขอใช้ไฟติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒-๐.๔/๐.๒๓ เควี. ขนาด ๕๐ เควีเอ. แบบแขวน จำนวน ๑ เครื่อง
๕. แผนกคาปาซิเตอร์ภายใน ผู้ขอใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๓๘๐ โวลท์ ขนาดรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลวาร์
๖. แผนกมิเตอร์ กฟภ. ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐/๓๘๐ โวลท์ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

๑. แผนกแรงสูงภายนอก(กฟภ.๕๐%)	๑๙,๒๕๘.๑๔	บาท	๒. แผนกแรงสูงภายนอก(ผขฟ.๕๐%)	๑๙,๒๕๘.๑๔	บาท
๓. แผนกแรงสูงภายใน	๑๗,๓๗๒.๒๙	บาท	๔. เงินสมทบ (๕๐ x ๑๐๐)	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. ค่าฮอตไลน์	-	บาท	รวมค่าขยายเขตฯ ผู้ใช้ไฟ	๔๑,๖๓๐.๕๓	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์ มิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐/๓๘๐ โวลท์ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๑. ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๔,๕๐๐.๐๐	บาท	๒. ค่าตรวจสอบการติดตั้ง	๑,๒๐๐.๐๐	บาท
๓. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท	รวมค่าธรรมเนียม	๗,๗๐๐.๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ

คำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ ชล.(บต.) ๓๓๘ /๒๕๕๘

(นายนิคม สังฆวัตร)

ผบ.บต., ผบ.บง.ชล.

ตำแหน่ง

ผ.บต. ปฏิบัติงานแทน ผ.บต.ชล.

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายไพรัช ทุกระประมากรณ์)

ผจก.กฟส.ชล.

25 ก.พ. 2558