



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.ชล.

ถึง ผจก.ชล.

เลขที่

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ชล. - นายองอาจ เจริญกลิ่น สวนผลไม้-บ้านเลขที่ ๓๕/๔ ม.๗ ต.วังสรรพรส อ.ชล. จ.จันทบุรี

อ้างอิง คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๓๔๘๘๘๑ ลว. ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.ชล.

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และขยายเขตระบบจำหน่าย เพื่อขอใช้กระแสไฟฟ้ากับ สวนผลไม้-บ้านเลขที่ ๓๕/๔ ม.๗ ต.วังสรรพรส อ.ชล. จ.จันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง นั้น (แผนก / กฟพ.). ผบต.ชล. / กฟส.ชล. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑. ผู้ใช้ไฟ นายองอาจ เจริญกลิ่น อยู่บ้านเลขที่ ๕๗ ม.๑ ต.พลี อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
๒. สถานที่ขอใช้ไฟ สวนผลไม้-บ้านเลขที่ ๓๕/๔ ม.๗ ต.วังสรรพรส อ.ชล. จ.จันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง โหลดประมาณ ๓๐ กว.
๓. ขอดัดตั้งระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน ๓ เฟส ๒๒ เควี ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร และติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควี. จำนวน ๑ เครื่อง เอง โดยมี นายชัยโรจน์ ชำอุไร สฟก. ๒๑๐๖ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
๔. สถานที่ขอใช้ไฟฟ้า รับไฟจากสถานีจ่ายไฟชล. วงจรที่ ๖ ห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๑๔ กม.
๕. สภาพภูมิประเทศสะดวก สมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒) วิธีการดำเนินการ ตามรายละเอียดแผนผังที่ RD๑๔-๐๑๕/๕๘๐๐๓๑

๑. แผนกแรงสูงภายนอก กฟภ. ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น พาดสาย ๕๐ SAC จำนวน ๓ เส้น และ OHGW ระยะทาง ๒๐ ม.
๒. แผนกแรงสูงภายใน กฟภ. ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา ต้น BA ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี จำนวน ๑ ชุด
๓. แผนกแรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟก่อสร้างแรงสูงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร
๔. แผนกหม้อแปลงภายใน ผู้ขอใช้ไฟติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒-๐.๔/๐.๒๓ เควี. ขนาด ๕๐ เควี. แบบแขวน จำนวน ๑ เครื่อง
๕. แผนกคาปาซิเตอร์ภายใน ผู้ขอใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๓๘๐ โวลท์ ขนาดรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลวาร์
๖. แผนกมิเตอร์ กฟภ. ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐/๓๘๐ โวลท์ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

๑. แผนกแรงสูงภายนอก(กฟภ.๕๐%)	-	บาท	๒. แผนกแรงสูงภายนอก(ผพ.๕๐%)	-	บาท
๓. แผนกแรงสูงภายใน	๑๙,๒๘๖.๑๑	บาท	๔. เงินสมทบ (๕๐ x ๑๐๐)	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. แผนกแรงต่ำภายนอก	-	บาท	๖. แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๗. ค่าฮอทไลน์	๑๓,๒๕๒.๖๕	บาท	รวมค่าขยายเขตฯ ผู้ใช้ไฟ	๓๗,๕๓๘.๗๖	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์ มิเตอร์แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐/๓๘๐ โวลท์ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๑. ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๔,๕๐๐.๐๐	บาท	๒. ค่าตรวจสอบการติดตั้งฯ	๑,๒๐๐.๐๐	บาท
๓. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท	รวมค่าธรรมเนียม	๗,๗๐๐.๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ

คำร้อง,แผนผัง ,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ ชล.(บต.) ๔๕๓/๒๕๕๘

หม.บต. , หม.บง.ชล.

(นายสุวรรณ์ ธีรบุญวัชร)

ตำแหน่ง

หม.บต.ชล.

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

นายไพรัช เทวะปรมาภรณ์

ผจก.กฟส.ชล.

13 มี.ค. 2558