



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.ชล. ถึง ผจก.ชล.
เลขที่ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๗
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ชล. - นายสมบัติ ครูเจริญกิจ รีสอร์ททะเลปอนน้อย ม.๓ ต.ตะปอน อ.ชล. จ.จันทบุรี
อ้างถึง คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๒๔๙๒๔๗ ลว. ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๗
เรียน ผจก.ชล.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และเพื่อขอใช้กระแสไฟฟ้ากับ รีสอร์ท ม.๓ ต.ตะปอน อ.ชล. จ.จันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง นั้น
(แผนก / กฟพ.). ผบต.ชล. / กฟส.ชล. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

- ผู้ใช้ไฟ นายสมบัติ ครูเจริญกิจ อยู่บ้านเลขที่ ๔๕/๒๑ ถ.เทศบาลสาย ๑๑ ต.ชล. อ.ชล. จ.จันทบุรี
- สถานที่ขอใช้ไฟ รีสอร์ท ม.๓ ต.ตะปอน อ.ชล. จ.จันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง โหลดประมาณ ๓๐ กว.
- ขอติดตั้งระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน ๓ เฟส ๒๒ เควี ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร และติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๐,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง เอง โดยมี นายชัยโรจน์ ข้าอุไร สฟก. ๒๑๐๖ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
- สถานที่ขอใช้ไฟฟ้า รับไฟจากสถานีจ่ายไฟชล. วงจรที่ ๙ ห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๑๑ กม.
- สภาพภูมิประเทศสะดวก สมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒) วิธีการดำเนินการ ตามรายละเอียดแผนผังที่ RD๑๔-๐๑๕/๕๗๐๐๓๘

- แผนกแรงสูงภายใน กฟพ. ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา ตัน BA จำนวน ๑ ชุด
- แผนกแรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟก่อสร้างแรงสูงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร
- แผนกหม้อแปลงภายใน ผู้ขอใช้ไฟติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๕๐ เควีเอ. แบบแขวน จำนวน ๑ เครื่อง
- แผนกมิเตอร์ กฟพ. ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒๐/๓๘๐ โวลท์ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง
- แผนกคาปาซิเตอร์ภายใน ผู้ขอใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๓๘๐ โวลท์ ขนาดรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลวาร์

๓) เงินลงทุน

๑. แผนกแรงสูงภายนอก	-	บาท	๒. แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	บาท
๓. แผนกแรงสูงภายใน	๑๖,๐๒๓.๔๕	บาท	๔. แผนกหม้อแปลงภายใน	-	บาท
๕. แผนกแรงต่ำภายนอก	-	บาท	๖. แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๗. แผนกมิเตอร์	-	บาท	๘. เงินสมทบ (๕๐ x ๑๐๐)	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๑,๐๒๓.๔๕	บาท	(สองหมื่นหนึ่งพันยี่สิบสามบาทสี่สิบห้าสตางค์)		

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๔) ค่าธรรมเนียม การติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ๓๘๐/๒๒๐ โวลท์ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๑. ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ภายใน	๑,๒๐๐.๐๐	บาท	
๓. ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	๔,๕๐๐.๐๐	บาท	
๒. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๗,๗๐๐.๐๐	บาท	(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง,แผนผัง ,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ ชล.(บต.) ๕๔๒/๒๕๕๗

ผบ.บต. , ผบ.บง.ชล.

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุวรรณ์ ธีญญวัชร)

ตำแหน่ง ผบ.บต. ปฏิบัติงานแทน ผจก.ชล.

๓ เมษายน ๒๕๕๗

(นายสุวรรณ์ ธีญญวัชร)

ตำแหน่ง

ผบ.บต.ชล.

๓ เมษายน ๒๕๕๗