



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.ชล. ถึง ผจก.ชล.
เลขที่ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ชล. - นายประเสริฐ งามไสว บ้านเลขที่ ๑๙/๙ ม.๑ ต.บ่อ อ.ชล. จ.จันทบุรี
อ้างถึง คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๔๔๘๘๒๗ ลว. ๗ ส.ค. ๒๕๕๘
เรียน ผจก.ชล.

ตาม คำร้อง ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และขยายเขตระบบจำหน่าย เพื่อขอใช้กระแสไฟฟ้ากับ บ้านเลขที่ ๑๙/๙ ม.๑ ต.บ่อ อ.ชล. จ.จันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง นั้น (แผนก / กฟพ.). ผบต.ชล. / กฟส.ชล. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

- ผู้ใช้ไฟ นายประเสริฐ งามไสว อยู่บ้านเลขที่ ๒๔/๑ ม.๔ ต.ซึ้ง อ.ชล. จ.จันทบุรี
- สถานที่ขอใช้ไฟ บ้านเลขที่ ๑๙/๙ ม.๑ ต.บ่อ อ.ชล. จ.จันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง โหลดประมาณ ๓๐ กว.
- ขอติดตั้งระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน ๓ เฟส ๒๒ เควี ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร และติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง เอง โดยมี นายชัยโรจน์ ขำอุไร สฟก. ๒๑๐๖ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
- สถานที่ขอใช้ไฟฟ้า รับไฟจากสถานีจ่ายไฟชล. วงจรที่ ๕ ห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๗ กม.
- สภาพภูมิประเทศสะดวก สมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒) วิธีการดำเนินการ: ตามรายละเอียดแผนผังที่ RD๑๔-๐๑๕/๕๘๐๑๑๑

- แผนกแรงสูงภายนอก กฟภ. รื้อถอนคอนกรีตทางตรง จำนวน ๑ ชุด และติดตั้งเหล็กคอนกรีตเคเบิลทางโค้ง จำนวน ๑ ชุด
- แผนกแรงสูงภายใน กฟภ. ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา ตัน BA ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี จำนวน ๑ ชุด
- แผนกแรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟก่อสร้างแรงสูงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร
- แผนกหม้อแปลงภายใน ผู้ขอใช้ไฟติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒-๐.๔/๐.๒๓ เควี. ขนาด ๕๐ เควีเอ. แบบแขวน จำนวน ๑ เครื่อง
- แผนกคาปาซิเตอร์ภายใน ผู้ขอใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๓๘๐ โวลท์ ขนาดรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลวาร์
- แผนกมิเตอร์ กฟภ. ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐/๓๘๐ โวลท์ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

๑. แผนกแรงสูงภายนอก(กฟภ.๕๐%)	๒,๗๕๖.๙๕	บาท	๒. แผนกแรงสูงภายนอก(ผชพ.๕๐%)	๒,๗๕๖.๙๕	บาท
๓. แผนกแรงสูงภายใน	๑๕,๖๗๓.๓๕	บาท	๔. เงินสมทบ (๕๐ x ๑๐๐)	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. แผนกแรงต่ำภายนอก	-	บาท	๖. แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก	๖๔๘.๐๐	บาท
๗. ค่าชอทไลน์	๑๐,๐๕๒.๔๕	บาท	รวมค่าขยายเขตฯ ผู้ใช้ไฟ	๒๓,๔๓๐.๒๙	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์ มิเตอร์แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐/๓๘๐ โวลท์ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๑. ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๔,๕๐๐.๐๐	บาท	๒. ค่าตรวจสอบการการติดตั้งฯ	๑,๒๐๐.๐๐	บาท
๓. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท	รวมค่าธรรมเนียม	๗,๗๐๐.๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ ขล.(บต.) ๑๕๔๗/๒๕๕๘

ผบ.บต., ผบ.บง.ชล.

(นายสุรรัตน์ ธีญญวัชร)

ตำแหน่ง

ผบ.บต.ชล.

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายกรรณ สิทธีโชค)

ผบ.กป. รักษาการแทน ผจก.ชล.

๓๑ ส.ค. ๒๕๕๘