



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.ชล.

ถึง ผจก.ชล.

เลขที่

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.ชล. - นายเรวัฒน์ โชคปัญญารัตน์ สวนผลไม้ ม.๒ ต.บ่อเวฬุ อ.ชล. จ.จันทบุรี

อ้างถึง คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๔๘๒๕๐๓ ลว. ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.ชล.

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และขยายเขตระบบจำหน่าย เพื่อขอใช้กระแสไฟฟ้ากับ สวนผลไม้ ม.๒ ต.บ่อเวฬุ อ.ชล. จ.จันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง นั้น

(แผนก / กฟฟ.). ผบต.ชล. / กฟส.ชล.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

- ผู้ใช้ไฟ นายเรวัฒน์ โชคปัญญารัตน์ อยู่บ้านเลขที่ ๑๗๕ ม.๒ ต.บ่อเวฬุ อ.ชล. จ.จันทบุรี
- สถานที่ขอใช้ไฟ สวนผลไม้ ม.๒ ต.บ่อเวฬุ อ.ชล. จ.จันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง โหลดประมาณ ๓๐ กว.
- ขอติดตั้งระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน ๓ เฟส ๒๒ เควี ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร และติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง เอง โดยมี นายชัยโรจน์ คำอุไร สฟก. ๒๑๐๖ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง
- สถานที่ขอใช้ไฟฟ้า รับไฟจากสถานีจ่ายไฟชล. วงจรที่ ๖ ห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๒๔ กม.
- สภาพภูมิประเทศสะดวก สมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒) วิธีการดำเนินการ ตามรายละเอียดแผนผังที่ RD๑๔-๐๑๕/๕๘๐๑๖๕

- แผนกแรงสูงภายใน กฟภ. ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา ตัน BA ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี จำนวน ๑ ชุด
- แผนกแรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟก่อสร้างแรงสูงระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร
- แผนกหม้อแปลงภายใน ผู้ขอใช้ไฟติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒-๐.๔/๐.๒๓ เควี. ขนาด ๕๐ เควีเอ. แบบแขวน จำนวน ๑ เครื่อง
- แผนกคาปาซิเตอร์ภายใน ผู้ขอใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๓๘๐ โวลท์ ขนาดรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลวาร์
- แผนกมิเตอร์ กฟภ. ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐/๓๘๐ โวลท์ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

๑. แผนกแรงสูงภายนอก(กฟภ.๕๐%)	-	บาท	๒. แผนกแรงสูงภายนอก(ผพ.๕๐%)	-	บาท
๓. แผนกแรงสูงภายใน	๒๒,๖๕๓.๑๑	บาท	๔. เงินสมทบ (๕๐ x ๑๐๐)	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. แผนกแรงต่ำภายนอก	-	บาท	๖. แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	บาท
รวมค่าขยายเขตฯ ผู้ใช้ไฟ (ข้อ.๑-๖)	๒๗,๖๕๓.๑๑	บาท			
ค่าบริการด้านฮอท์ไลน์	๑๐,๙๒๖.๓๓	บาท			

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์ มิเตอร์แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐/๓๘๐ โวลท์ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๑. ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๔,๕๐๐.๐๐	บาท	๒. ค่าตรวจสอบการติดตั้ง	๑,๒๐๐.๐๐	บาท
๓. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท	รวมค่าธรรมเนียม	๗,๗๐๐.๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวตามข้อ.๓ มีระยะเวลากำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ

คำร้อง,แผนผัง,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน่วยงาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ ชล.(บต.) ๒๒๔๖/๒๕๕๘

(นายสุวัฒน์ ธีญญวัชร)

ผบ.บต. , ผบ.บง.ชล.

ตำแหน่ง

ผบ.บต.ชล.

๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

416
(นายสุวัฒน์ ธีญญวัชร)

ผจก.ชล.

๑ ๘ S.A. ๒๕๕๘