



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.ชล.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.ชล. - นายประสงค์ บุญญโญประการ ลังผลไม้ ม.๕ ต.มาบไพ อ.ชล. จ.จันทบุรี

อ้างถึง คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๕๐๙๙๗๘ ลว. ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๙

เรียน ผจก.ชล.

ตาม คำร้อง

ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

และขยายเขตระบบจำหน่าย เพื่อขอใช้กระแสไฟฟ้ากับ ลังผลไม้ ยังไม่มีเลขที่ ม.๕ ต.มาบไพ อ.ชล. จ.จันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง นั้น

(แผนก / กฟพ.). ผบต.ชล. / กฟส.อ.ชล.

ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้.

๑) รายละเอียด

๑. ผู้ใช้ไฟ นายประสงค์ บุญญโญประการ อยู่บ้านเลขที่ ๑๔ ม.๕ ต.มาบไพ อ.ชล. จ.จันทบุรี
๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ลังผลไม้ ยังไม่มีเลขที่ ม.๕ ต.มาบไพ อ.ชล. จ.จันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง นั้น โหลดประมาณ ๓๐ กว.
๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร และขอติดตั้งหม้อแปลงภายใน ระบบ ๓ เฟส ๒๒-๐.๔/๐.๒๓ เควี ขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง โดยประสงค์ให้ กฟส. เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้างให้ทั้งหมด
๔. สถานที่ขอใช้ไฟฟ้า รับไฟจากสถานีจ่ายไฟชล. วงจรที่ ๖ ห่างจากสถานีฯ ประมาณ ๑๒ กม. สภาพภูมิประเทศไม่สะดวก สมควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒) วิธีการดำเนินการ ตามรายละเอียดแผนผังที่ RD๑๔-๐๑๕/๕๙๐๐๒๖

๑. แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐% ติดตั้งเหล็กคานเคเบิลทางโค้ง ๕ - ๖ องศา จำนวน ๑ ชุด
๒. แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก รื้อถอนเหล็กคานเคเบิลทางตรง จำนวน ๑ ชุด
๓. แผนกแรงสูงภายใน ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น พาดสาย ๕๐SAC จำนวน ๓ เส้น พร้อมสาย OHGW ระยะทาง ๒๐ เมตร
๔. แผนกหม้อแปลงภายใน ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒-๐.๔/๐.๒๓ เควี. ขนาด ๕๐ เควีเอ. แบบแขวน จำนวน ๑ เครื่อง
๕. แผนกคาปาซิเตอร์ภายใน ผู้ขอใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งคาปาซิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๓๘๐ โวลท์ ขนาดรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลวาร์
๖. แผนกมิเตอร์ ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ๓๘๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓) เงินลงทุน

๑. แผนกแรงสูงภายนอก (กฟส.๕๐%)	๒,๘๕๓.๖๙	บาท	๒. แผนกแรงสูงภายนอก (ผชพ.๕๐%)	๒,๘๕๒.๖๘	บาท
๓. แผนกแรงสูงภายใน	๕๔,๑๘๑.๓๒	บาท	๔. เงินสมทบ (๕๐ x ๑๐๐)	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. แผนกหม้อแปลงภายใน	๑๔๓,๗๕๔.๔๐	บาท	๖. แผนกแรงต่ำภายนอก (กฟส.)	๐.๐๐	บาท
๗. แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก (กฟส.)	๐.๐๐	บาท			
รวมค่าใช้จ่ายผู้ใช้ไฟ ข้อ. ๒ ถึงข้อ. ๕	๒๐๕,๗๘๘.๔๐	บาท	รวมค่าใช้จ่าย กฟส. ข้อ. ๑, ๖ , ๗	๒,๘๕๓.๖๙	บาท

๔) ค่าธรรมเนียมการติดตั้งมิเตอร์ มิเตอร์ประกอบ ซีที แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๘๐/๒๒๐ โวลท์ ขนาด ๑๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๑. ค่าธรรมเนียมการขอใช้ไฟ	๔,๕๐๐.๐๐	บาท	๒. ค่าตรวจสอบการติดตั้ง	๑,๒๐๐.๐๐	บาท
๓. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	บาท	รวมค่าธรรมเนียม	๕,๗๐๐.๐๐	บาท

๕) ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ

คำร้อง,แผนผัง ,ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างาน

มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ ชล.(บต.)๕๕๕/๒๕๕๙

ผ.บต. , ผ.บง.ชล.

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุวรรตน์ ชาญวัชร)

ตำแหน่ง

ผ.บต. รักษาการแทน ผจก.ชล.

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

(นายสุวรรตน์ ชาญวัชร)

ตำแหน่ง

ผ.บต.ชล.

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙