



จาก ทพ.บต. ถึง ผจก.กฟส.ชสม
เลขที่ ชสม. -บต./๑๐๕ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลง
อ้างถึง _____

เรียน ผจก.กฟส.ชสม

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เขาสมิง.....
นายนวนิน ชื่นฉารมย์ ขอติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๖๐ KVA.....
พช.กฟส.เขาสมิง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....นายนวนิน ชื่นฉารมย์.....บ้านเลขที่.....
หมู่ที่.....๖.....ถนน.....ตำบล.....ประณีต.....อำเภอ.....เขาสมิง.....จังหวัด.....ตรวอด
ใช้ไฟฟ้าเพื่อ.....การเกษตร.....มีผู้ขอใช้ไฟ.....๑.....ราย หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบ
จำหน่าย แรงสูง...๓... เฟส...๒๒.....เควี วงจรที่...๕...ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟแสนตุง อยู่ห่างจากสถานีฯ
ระยะทางประมาณ.....๑๑.....กม.

๒. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟกำลัง.....ราย โหลดรวมประมาณ.....
รายละเอียดไฟกำลัง

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงใหม่ระบบ.....เฟส.....เควี ขนาด.....เควีเอ ตั้งที่แทบ.....
วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ.....แอมป์ เฟส บี.....แอมป์ เฟส ซี.....แอมป์ วัดโวลท์ปลายสาย จุดที่
จะขยายเขตต่อไป.....โวลท์ เวลา.....น.หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก.....กว.เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแ
อยู่ห่างจากหม้อแปลง ระยะทาง.....ม.

๔. ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่ายเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ขนาด ๑๖๐.เควีเอ
จำนวน.....๑.....เครื่อง ให้กับ นายนวนิน ชื่นฉารมย์ เพื่อใช้ การเกษตร โดย ผู้ใช้ไฟเป็นผู้ดำเนินการ

๕. ผู้ใช้ไฟ ยินดีออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีการดำเนินการ

- แรงสูงภายใน () ปีกเสา คอ.ขนาด เมตร จำนวน ตัน
() ติดตั้งชุดต่อ DE จำนวน ชุด
(/) ติดตั้งชุดต่อ BA จำนวน ๑ ชุด
- แรงสูงภายนอก () ปีกเสา คอ.ขนาด เมตร จำนวน - ตัน
() ปีกเสาทอม่อ คอ.ขนาด ต.มม. จำนวน ตัน
() พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ SAC ต.มม. จำนวน เส้น
รวมระยะทางประมาณ เมตร
- หม้อแปลง () ปีกเสา คอ.ขนาด เมตร จำนวน ตัน ประกอบนั่งร้านหม้อแปลง
() ปีกเสาทอม่อ คอ.ขนาด เมตร
(/) ติดตั้งเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ขนาด ๑๖๐ เควีเอ
จำนวน ๑ เครื่อง
(/) ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง
- แรงต่ำภายใน () ปีกเสา คอ.ขนาด เมตร จำนวน ตัน
() พาดสาย ขนาด AW.ต.มม. จำนวน เส้น
รวมระยะทางประมาณ ม.
- แรงต่ำภายนอก () ถอนเสา คอ.ขนาด ม. จำนวน ตัน
() พาดสาย ขนาด ๕๐ A,AW จำนวน เส้น
รวมระยะทางประมาณ ม.
- คาปาซิเตอร์ () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ระบบ เฟส โวลท์ ขนาด กิโลวัตต์
จำนวน ชุด
- มิเตอร์ (/) ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕ แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำขนาด ๒๕๐/๕ แอมป์
จำนวน ๑ ชุด
- รีดลอน () มิเตอร์ขนาด แอมป์ ประกอบซีทีแรงต่ำ ขนาด แอมป์ จำนวน ชุด
อุปกรณ์ที่รีดลอน () ก่อสร้างนี้ งานขยายเขตบ ทรัพย์สินของ

เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

แผนกแรงสูงภายนอก กฟภ. ออกสมทบ ๕๐%	เป็นเงิน.....บาท
แผนกเครื่องวัด	เป็นเงิน.....บาท
แผนกแรงสูง(ปรับปรุง)	เป็นเงิน.....บาท
แผนกแรงต่ำ (ปรับปรุง)	เป็นเงิน.....บาท
	รวมเป็นเงิน.....บาท

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดดังนี้

(/) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม(...) ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตอุตสาหกรรม

๑. ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (๑๖๐KVA.X๑๐๐.บาท)	เป็นเงิน.....๑๖,๐๐๐.....บ.
แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....๑๕,๘๐๕.๘๓.....บ.
แผนกแรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	เป็นเงิน.....-.....บ.
แผนกหม้อแปลงค่าตรวจสอบหม้อแปลง	เป็นเงิน.....-.....บ.
แผนกอื่น(ค่าบริการHotlineฮอตสติค	เป็นเงิน.....๗,๐๑๒.๒๕.....บ.
แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน.....-.....บ.
	รวมเป็นเงิน.....๓๘,๘๑๗.๐๘.....บ.

๒. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูง	เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.....บ.
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน (แรงต่ำ)	เป็นเงิน.....๓,๐๐๐.....บาท
ค่าธรรมเนียมการต่อไฟ	เป็นเงิน.....๗,๕๐๐.....บ.
	รวมเป็นเงิน.....๑๒,๕๐๐.....บ.

๓. สรุปค่าใช้จ่าย

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย (๑)	เป็นเงิน.....๓๘,๘๑๗.๐๘.....บาท
ค่าธรรมเนียมต่างๆ (๒)	เป็นเงิน.....๑๒,๕๐๐.....บาท
	รวมเป็นเงิน.....๕๑,๓๑๗.๐๘.....บ.
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน.....๓,๖๓๗.๓๕.....บาท
	รวมเป็นเงิน.....๕๔,๙๕๔.๔๓.....บ.
ค่าประกันการใช้ไฟ (๑ ม.ท่า)	เป็นเงิน.....๖๕,๐๐๐.....บ.
	รวมเป็นเงิน.....๑๒๐,๙๕๔.๔๓.....บ.

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงินทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑๒๐,๙๕๔.๔๓ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งแปดพันเก้าร้อย五สิบสี่บาท สี่สตางค์) กำหนดยื่นราคา...๓...เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟยกเว้น เครื่องวัดแรงต่ำ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว


(นายพิชญ์ แสงจรัส)

หม.บต.

๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙

อนุมัติ


(นายพิชญ์ แสงจรัส)
หม.บต.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ชสน.

๒๙ ก.พ. ๒๕๕๙