



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

| | | | |
|---------|---|--------|-------------------|
| จาก | ผบต.กฟส.อ.กาฬฯ | ถึง | กฟส.อ.กาฬฯ |
| เลขที่ | | วันที่ | ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ |
| เรื่อง | ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.กาฬฯ - นายสมยศ แซ่อ้อง บ้านคลองสน ม.๓ ต.กาฬฯ ช้าง อ.กาฬฯ จ.ตราด | | |
| อ้างถึง | คำร้องขอขยายเขต ที่ ๑๒๐๐๐๐๓๙๔๗๑ ลว. ๔ ก.พ. ๕๘ | | |

เรียน ผจก.กฟส.อ.กาฬฯ

ตามคำร้องที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.กาฬฯ ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑. รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.กาฬฯ ได้รับแจ้งจาก นายสมยศ แซ่อ้อง
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ บ้านคลองสน
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สღดewart คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดปักเสาแฉมไลน์ถึงหม้อแปลงประมาณ ๑๕ เมตร

๒. วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงงานภายนอก

- ปักเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒๙๖๐๐ มม.(๒๙๖๘") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๔๙๖๐๐ มม.(๔๙๖๘") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๑ ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.ม. จำนวน ๒ เส้น (บันเสานเพิ่มเพลส) ระยะทาง - ม.
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.ม. จำนวน ๒ เส้น (บันเสาน). ระยะทาง - ม.
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งกับตัวเครื่องแรงต่ำ จำนวน - ชุด, สายนิวทรัลลงดิน จำนวน - ชุด
- ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงและ LT สวิตซ์พร้อมพิวส์ จำนวน - ชุด

๓. เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้

| | | | |
|---------------------|-------------|----------|-----|
| แผนกแรงงานภายนอก | เป็นเงิน | ๖,๒๓๕.๐๐ | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % | รวมเป็นเงิน | ๖,๒๓๕.๐๐ | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | เป็นเงิน | ๔๓๖.๔๕ | บาท |
| | | ๖,๖๗๑.๔๕ | บาท |

(หากพันหนกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทล้วนห้าสตางค์) กำหนดยืนราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบทนงสือขอขยายเขต แผนผัง, ประมาณการและค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายปิติ มีสังข์)

ทพ.บต. กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กช.(บต.)/ ๒๐๓ /๒๕๕๘

อนุมัติ

(นายนำพล ผันผ่อน)

ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

F-๔ ก.พ. ๑๔๖๖