



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง	ถึง	กฟส.อ.เกาะช้าง
เลขที่		วันที่	๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เรื่อง	ขออนุมัติย้ายแนวเสาและอุปกรณ์ต่างๆในระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง - นายรุ่งริ้ว นามทอง บ้านคลองพร้าว ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด		
อ้างอิง	คำร้องขอขยายเขต ที่ ๑๒๐๐๐๐๔๖๒๙๕๘ ลว. ๑๔ ก.ย. ๕๘		

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอย้ายแนวเสาและอุปกรณ์ต่างๆในระบบจำหน่ายนั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.

๑.รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก นายรุ่งริ้ว นามทอง
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ บ้านคลองพร้าว ซอย ว.แหวน
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดหม้อแปลง กฟภ. ถึงจุดที่ขอย้ายเสา ประมาณ ๔๘๐ เมตร

๒.วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ที่จับลูกลอก สำหรับลูกลอกแรงต่ำพร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘”) พร้อมลูกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘”) พร้อมลูกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๑ ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๑ เส้น (บนเสา) ระยะทาง - ม.
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๒ เส้น (บนเสา) ระยะทาง - ม.
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น (บนเสา) ระยะทาง - ม.
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด, สายนิวทรัลลงดิน จำนวน - ชุด
- มิเตอร์ ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๑ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง(จากรี้ออน),อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน ๑ ชุด

แผนกรี้ออนแรงต่ำ


- รี้ออน เสา คอร.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑ ต้น (ส่งคืนคลัง)
- สายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๑ เส้น (บนเสา) ระยะทาง - ม.(ส่งคืนคลัง)
- สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๑ เส้น (บนเสา) ระยะทาง - ม.(นำกลับไปใช้งาน)
- ที่จับลูกลอก สำหรับลูกลอกแรงต่ำพร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน - ชุด(ส่งคืนคลัง)
- แร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘”) พร้อมลูกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๑ ชุด (ส่งคืนคลัง)
- มิเตอร์ ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๑ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง (นำกลับไปใช้งาน)

๓. เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้-

รื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	๒,๐๔๒.๐๐	บาท
แรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๗,๘๙๐.๓๕	บาท
	รวมเป็นเงิน	๙,๙๓๒.๓๕	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๖๙๕.๒๖	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๐,๖๒๗.๖๑	บาท
(หนึ่งหมื่นหกกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน			

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง,ประมาณการและ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายปิติ มีสังข์)

ผ.บ.ต. กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กข.(บต.)/ ๐๗๒๕ /๒๕๕๘

อนุมัติ



(นายมานิตย์ อะโง)

ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

๑๕ ก.ย. ๒๕๕๘