



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง

ถึง กฟส.อ.เกาะช้าง

เลขที่

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟ กฟส.อ.เกาะช้าง-บริษัท หาดไชยเชษฐ์ รีสอร์ท

บ้านโปลาน ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด

อ้างถึง คำร้องขอขยายเขต เลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๕๘๘๗๕ ลว. ๘ ส.ค. ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟ กฟส.อ.เกาะช้าง - บริษัท หาดไชยเชษฐ์ รีสอร์ท บ้านโปลาน ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด นั้น
• ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้-

๑. รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟชื่อ บริษัท หาดไชยเชษฐ์ รีสอร์ท สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๔ ซอยวิภาวดีรังสิต ๒ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมี พันตำรวจโทราชรัฐ โชติดำรงค์ ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท มอบอำนาจให้นายสมพงษ์ นาโฮ อยู่บ้านเลขที่ ๓๙/๑ ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด ตามหนังสือมอบอำนาจ ลว. ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๙ ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อใช้กิจการตลาดปลาชำ บริเวณบ้านโปลาน ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ๒๒ เควี. วงจรที่ ๖ ของสถานีไฟฟ้าแหลมมออบ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๒๙.๙ ก.ม.

๒. โหลด เป็น - ราย ไฟกำลัง - ราย รวมประมาณ - กว.รายละเอียดไฟกำลัง -

๓. รับกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลงเข้า ระบบ - เฟส - เควี. ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง ตั้งที่แท๊ป - วัดโหลดได้หม้อแปลงได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ วัดโหลดที่ปลายสายจุดที่จะขยายเขตต่อไป - โวลท์ เวลา - น. หม้อแปลงสามารถรับโหลดได้อีก - กว. เมื่อขยายเขตแล้วปลายสายแรงต่ำ อยู่ห่างจากหม้อแปลงระยะทาง - ม.

๔. ขออนุมัติขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี.ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง โดยทาง ผู้ใช้ไฟดำเนินการจัดหาและดำเนินการติดตั้ง โดยมี นายพิสิษฐ์ หลักทองไชย ระดับ สามัญวิศวกร สาขา วิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง ตามอนุมัติเลขทะเบียน สฟก.๓๖๒๒ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๕. ผู้ขอใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่าย ตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีการดำเนินการ

๑. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายใน(ภายในบริเวณของผู้ใช้ไฟ)

๑.๑. แผนกแรงสูงภายใน

- () ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒ ม.จำนวน - ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา
- () ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งคอนคอร ๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม. (ต้นบักอาร์ม) จำนวน - ท่อน พร้อมอุปกรณ์

ประกอบ

- (/) ติดตั้งอุปกรณ์ต่อเค็ดเอ็นแรงสูงเดิม จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
- () พาดด้วยสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๑๘๕ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง - ม.

๑.๒. แผนกหม้อแปลงภายใน

() รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๕๐ เควีเอ. จำนวน - เครื่อง (ส่งคืนผู้ใช้ไฟ)

- (/) ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
- (/) ผู้ใช้ไฟ ดำเนินการติดตั้งและจัดหา

๑.๓. แผนกแรงต่ำภายใน

- () ปีกเสา คอร.ขนาด - ม. จำนวน - ต้น
- () ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งแร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘”) จำนวน - ชุด พร้อมลูกรอกแรงต่ำ
- () ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งสายนิวทรัลลงดิน จำนวน - ชุด

๑.๔. แผนกคาปาซิเตอร์

- () ติดตั้งคาปาซิเตอร์ ๓ เฟส ๔๐๐ โวลท์ ขนาด - กิโลวาร์ จำนวน - เครื่อง

ตามลำดับ

๑.๕. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- () พาดด้วยสายขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทางประมาณ - ม.
- () ติดตั้งที่จับลูกรอกพร้อมลูกรอกแรงต่ำ จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งชุดโคมไฟถนนหลอดโซเดียม ขนาด ๑ x ๗๐ วัตต์ จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด
- () ติดตั้งชุดควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง จำนวน - ชุด

รวมเงิน ๒๐,๖๙๙.๙๔ บาท

๒. งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าภายนอก

๒.๑. แรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟจ่ายสมทบ ๕๐ %)

(/) ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ ม.จำนวน ๒ ต้น พร้อมติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาและเทคอนกรีต
รอบโคนเสาไฟฟ้า

() ปีกเสา ตอม่อ คอร.ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐x๔.๕๐ ม.จำนวน - ต้น

() ติดตั้งคอนเหล็กเคเบิลอากาศทางโค้ง จำนวน - ชุด

(/) ติดตั้งคอนคอร.๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.(ต้นบักอาร์ม) จำนวน ๒ ท่อน พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ

(/) พาดด้วยสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ประมาณ ๒๕

ม.

() ติดตั้งอุปกรณ์ต่อบักอาร์มแรงสูงเดิม จำนวน ๑ ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

() รื้อถอนคอนคอร.๑๐๐x๑๐๐x๑,๕๐๐ มม.(ต้นในไลน์ทางตรง) จำนวน - ท่อน พร้อม
อุปกรณ์ประกอบ(ส่งคืนคลัง)

๒.๒. แรงสูงภายนอก (กฟภ.ออกค่าใช้จ่าย ๑๐๐%)

() ปีกเสา คอร.ขนาด ๑๒ ม.จำนวน - ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา(จากรื้อถอน)

() ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด

() ติดตั้งคอนคอร.๑๒๐x๑๒๐x๒,๐๐๐ มม.(ต้นบักอาร์ม) จำนวน - ท่อน พร้อมอุปกรณ์

ประกอบ

() พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.

๒.๓. แรงสูงภายนอก(ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่าย ๑๐๐%)

() รื้อถอนเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ ม. จำนวน - ต้น พร้อมอุปกรณ์หัวเสา (ส่งคืนคลัง)

() รื้อถอน เหล็กคอนเคเบิลทางโค้ง - ชุด (นำกลับไปใช้งาน)

() ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ ม. จำนวน - ต้น

() ติดตั้งเคเบิลสเปเซอร์ชนิดโพลีเอทิลีน จำนวน - ชุด

๒.๔. รื้อถอนแรงต่ำ

() เสา ขนาด ๘ ม. จำนวน - ต้น (ส่งคืนคลัง)

() แร็ค ๓x๒๐๐ มม.(๓x๘") จำนวน - ชุด พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ (ส่งคืนคลัง)

() สายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๕๐ ตร.มม. และหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓

เส้น ระยะทาง ๑๐ ม. (นำกลับไปใช้งาน)

() มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์ ขนาด ๕(๑๕) , ๑๕(๔๕) แอมป์ จำนวน - เครื่อง

ตามลำดับ (นำกลับไปใช้งาน)

๒.๕. แรงต่ำภายนอก

() ปีกเสา คอร. ขนาด - ม. จำนวน - ต้น

(/) ติดตั้งแร็ค ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด

() ติดตั้งแร็ค ๔x๒๐๐ มม.(๔x๘") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำ จำนวน - ชุด

() ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด

() พาดสายอลูมิเนียมหุ้มเปลือย ขนาด ๕๐ ตร.มม. และหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม.

จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง - ม.(จากรื้อถอน)

รวมเงิน ๓๒,๒๒๒.๙๐ บาท

๓. ค่าธรรมเนียม / ๔



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง	ถึง	กฟส.อ.เกาะช้าง
เลขที่		วันที่	๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง-บริษัท เวสเทิร์น อินทรีเกรทชั่น จำกัด จุดชมวิวดาดทรายขาว ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด		
อ้างอิง	คำร้องขอขยายเขต ที่ ๑๒๐๐๐๐๕๕๙๙๓๐ ลว. ๑๐ ส.ค. ๕๙		

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง
ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

๑.รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก บริษัท เวสเทิร์น อินทรีเกรทชั่น จำกัด
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ จุดชมวิวดาดทรายขาว
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๑๒๐ เมตร ระยะทางขยายเขตประมาณ ๒๒๐

เมตร รวมระยะทางขยายเขตแล้วเสร็จ ประมาณ ๓๔๐ เมตร

๒.วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอ.ขนาด ๙ เมตร จำนวน - ต้น
- ปักเสาดอมือ คอ.ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน - ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๑๔ ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำในชายคา จำนวน - ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (บนเสา) ระยะทาง ๒๒๐ ม.
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (ในชายคา) ระยะทาง - ม.
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน ๑ ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งกั๊บกักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด, สายนิวทรัลลงดิน จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงและ LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน - ชุด

๓.เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้


แผนกแรงต่ำภายนอก

	เป็นเงิน	๓๓,๙๑๘.๗๗	บาท
	รวมเป็นเงิน	๓๓,๙๑๘.๗๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๒,๓๗๔.๓๑	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๖,๒๙๓.๐๘	บาท

(สามหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบสามบาทแปดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมา..... / ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง,ประมาณการและ
ค่าใช้จ่ายหน่วยงาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายปิติ มีสังข์)

หน.บต. กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กช.(บต.)/ ๑๐๙๑ /๒๕๕๙

อนุมัติ



(นายมานิตย์ อะไ)

ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง
๑๕ ส.ค. ๒๕๕๙



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง	ถึง	กฟส.อ.เกาะช้าง
เลขที่		วันที่	๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง-บริษัท เวสเทิร์น อินทรีเกรทชั่น จำกัด หน้าเคซีรีสอร์ตและหน้าสบายบาร์ ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด		
อ้างอิง	คำร้องขอขยายเขต ที่ ๑๒๐๐๐๐๕๖๐๐๗๘ ลว. ๑๐ ส.ค. ๕๙		

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง
ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.

๑.รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก บริษัท เวสเทิร์น อินทรีเกรทชั่น จำกัด
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ หน้าเคซีรีสอร์ตและหน้าสบายบาร์
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงจุดที่ ๑ ประมาณ ๑๖๕ เมตร ระยะทางขยายเขต
ประมาณ ๔๕ เมตร รวมระยะทางขยายเขตแล้วเสร็จ ประมาณ ๒๑๐ เมตร จุดที่ ๒ ประมาณ ๕๕ เมตร ระยะทาง
ขยายเขตประมาณ ๒๐ เมตร รวมระยะทางขยายเขตแล้วเสร็จ ประมาณ ๗๕ เมตร

๒.วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน - ต้น
- ปักเสาตอม่อ คอร.ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน - ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๗ ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (บนเสา) ระยะทาง ๖๕ ม.
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งกับดักเสร็จแรงต่ำ จำนวน - ชุด, สายนิวทรัลลงดิน จำนวน - ชุด
- ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงและ LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน - ชุด

๓.เงินลงทุน


เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน	๑๗,๐๘๒.๒๑	บาท
รวมเป็นเงิน	๑๗,๐๘๒.๒๑	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑,๑๙๕.๗๕	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๘,๒๗๗.๙๖	บาท

(หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบหกสตางค์) กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง, ประเมินการและ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายปิติ มีสังข์)

ผว.บต. กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กข.(บต.)/ ๑๐๙๕ /๒๕๕๙

อนุมัติ



(นายมานิตย์ อะไข)

ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

๑๕ ส.ค. ๒๕๕๙



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง	ถึง	กฟส.อ.เกาะช้าง
เลขที่		วันที่	๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง-บริษัท เวสเทิร์น อินทรีเกรทชั่น จำกัด หน้าแกรนด์วิลล์รีสอร์ทและช้างบุรีรีสอร์ท ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด		
อ้างถึง	คำร้องขอขยายเขต ที่ ๑๒๐๐๐๐๕๖๐๑๑๐ ลว. ๑๐ ส.ค. ๕๙		

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง
ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.

๑.รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก บริษัท เวสเทิร์น อินทรีเกรทชั่น จำกัด
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ หน้าแกรนด์วิลล์รีสอร์ทและช้างบุรีรีสอร์ท
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลง ประมาณ ๒๖๐ เมตร ระยะทางขยายเขตประมาณ ๑๕๕ เมตร รวมระยะทางขยายเขตแล้วเสร็จ ประมาณ ๔๑๕ เมตร

๒.วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน - ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๘ ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (บนเสา) ระยะทาง ๑๕๕ ม.
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งกัปกัดเสิร์จแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด, สายนิวทริลลงดิน จำนวน ๑ ชุด

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

- สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนและสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (บนเสา) ระยะทาง ๑๕ ม. (ส่งคืนคลัง)
- แร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๑ ชุด(ส่งคืนคลัง)

๓.เงินลงทุน

เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน ๓๑,๕๔๙.๗๕ บาท

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

เป็นเงิน ๓๔๕.๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๓๑,๘๙๔.๗๕ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

เป็นเงิน ๒,๒๓๒.๖๓ บาท


รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓๔,๑๒๗.๓๘ บาท

(สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบแปดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมา..... / ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอย้ายเขต แผนผัง,ประมาณการและ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายพิติ มีสังข์)

ทพ.บต. กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กข.(บต.)/๑๙๓๓๒๕๕๙

อนุมัติ



(นายมานิตย์ อะไ)

ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

๑๕ ส.ค. ๒๕๕๙



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง	ถึง	กฟส.อ.เกาะช้าง
เลขที่		วันที่	๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง-บริษัท เวสเทิร์น อินทรีเกรทชั่น จำกัด หน้าไปรษณีย์เกาะช้าง ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด		
อ้างถึง	คำร้องขอขยายเขต ที่ ๑๒๐๐๐๐๕๖๐๑๒๒ ลว. ๑๐ ส.ค. ๕๙		

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง
ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.

๑.รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก บริษัท เวสเทิร์น อินทรีเกรทชั่น จำกัด
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ หน้าไปรษณีย์เกาะช้าง
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๓๑๕ เมตร ระยะทางขยายเขตประมาณ ๔

เมตร รวมระยะทางขยายเขตแล้วเสร็จ ประมาณ ๓๑๙ เมตร

๒.วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน - ต้น
- ปีกเสาทอม่อ คอร.ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน - ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๔") พร้อมลูกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๔") พร้อมลูกรอกแรงต่ำในชายคา จำนวน - ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (บนเสา) ระยะทาง ๔ ม.
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (ในชายคา) ระยะทาง - ม.
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด, สายนิวทรัลลงดิน จำนวน - ชุด
- ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงและ LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน - ชุด

๓.เงินลงทุน


เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก

เป็นเงิน	๒,๗๙๓.๓๒	บาท
รวมเป็นเงิน	๒,๗๙๓.๓๒	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑๙๕.๕๓	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒,๙๘๘.๘๕	บาท

(สองพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบห้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง,ประมาณการและ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายปิติ มีสังข์)
ทพ.บต. กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กช.(บต.)/ ๑๐๖๕ /๒๕๕๙

อนุมัติ



(นายมานิตย์ อะโฮ)
ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง
๑๕ ส.ค. ๒๕๕๙



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง	ถึง	กฟส.อ.เกาะช้าง
เลขที่		วันที่	๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง-บริษัท เวสเทิร์น อินทรีเกรทชั่น จำกัด หน้าร้านเกี้ยวหนองบัว ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด		
อ้างถึง	คำร้องขอขยายเขต ที่ ๑๒๐๐๐๐๕๖๐๑๔๒ ลว. ๑๐ ส.ค. ๕๙		

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง
ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.

๑.รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก บริษัท เวสเทิร์น อินทรีเกรทชั่น จำกัด
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ หน้าร้านเกี้ยวหนองบัว
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลงประมาณ ๑๘๐ เมตร ระยะทางขยายเขตประมาณ ๒๐

เมตร รวมระยะทางขยายเขตแล้วเสร็จ ประมาณ ๒๐๐ เมตร

๒.วิธีการดำเนินการ

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน - ต้น
- ปีกเสาตอม่อ คอร.ขนาด ๐.๒๕x๐.๒๕x๔.๕๐ เมตร จำนวน - ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลูกกรอกแรงต่ำในชายคา จำนวน - ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (บนเสา) ระยะทาง ๒๐ ม.
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๒ เส้น (ในชายคา) ระยะทาง - ม.
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน - ชุด, สายนิวทรัลลงดิน จำนวน - ชุด
- ติดตั้งชุดควบคุมพลังแสงและ LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน - ชุด

๓.เงินลงทุน


เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก

	เป็นเงิน	๕,๑๓๒.๓๒	บาท
	รวมเป็นเงิน	๕,๑๓๒.๓๒	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๓๕๙.๒๖	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๕,๔๙๑.๕๘	บาท

(ห้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง,ประมาณการและ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายพิติ มีสังข์)

หม.บต. กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กช.(บต.)/ ๓๐๓๕ /๒๕๕๙

อนุมัติ



(นายมานิตย์ อะไ)

ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

๑๕ ส.ค. ๒๕๕๙



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง	ถึง	กฟส.อ.เกาะช้าง
เลขที่		วันที่	๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.เกาะช้าง-บริษัท เวสเทิร์น อินทรีเกรทชั่น จำกัด จุดชมวิวน้ำตกแม่ ม.๔ ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด		
อ้างอิง	คำร้องขอขยายเขต ที่ ๑๒๐๐๐๐๕๖๐๑๔๙ ลว. ๑๐ ส.ค. ๕๙		

เรียน ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

ตามคำร้องที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟฟ้ามีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย นั้น ผบต.กฟส.อ.เกาะช้าง
ได้ดำเนินการแล้ว มีรายละเอียด ดังนี้.

๑.รายละเอียด

- ด้วย กฟส.อ.เกาะช้าง ได้รับแจ้งจาก บริษัท เวสเทิร์น อินทรีเกรทชั่น จำกัด
- สถานที่ขอขยายเขตบริเวณ จุดชมวิวน้ำตกแม่
- ภูมิประเทศ การดำเนินการไม่สะดวก คิดค่าแรง กรณี ๓
- ระยะทางจากจุดเริ่มต้นขยายเขตถึงหม้อแปลง รวมระยะทางขยายเขตแล้วเสร็จ ประมาณ ๒๘๐ เมตร

๒.วิธีการดำเนินการ

แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้ง LT สวิตช์พร้อมฟิวส์ จำนวน ๑ ชุด, ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด

แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.ขนาด ๙ เมตร จำนวน - ต้น
- ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลู่รอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๔ ชุด
- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น (บนเสา) ระยะทาง ๒๘๐ ม.
- ประกอบสายยึดโยง จำนวน - ชุด , เทคอนกรีตโคนเสา จำนวน - ชุด
- ติดตั้งกับดักเสิร์จแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด, สายนิวทรัลลงดิน จำนวน ๒ ชุด

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

- แร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.(๒x๘") พร้อมลู่รอกแรงต่ำบนเสา จำนวน ๑ ชุด(นำกลับไปใช้งาน).

๓.เงินลงทุน


เงินลงทุนในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกรายละเอียดได้ดังนี้

<u>แผนกหม้อแปลงภายนอก</u>	เป็นเงิน	๑,๔๐๕.๑๐	บาท
<u>แผนกแรงต่ำภายนอก</u>	เป็นเงิน	๒๐,๖๗๕.๓๒	บาท
<u>แผนกรื้อถอนแรงต่ำ</u>	เป็นเงิน	๒๖๔.๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๒๒,๓๔๔.๔๒	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๑,๕๖๔.๑๑	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒๓,๙๐๘.๕๓	บาท

(สองหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดบาทห้าสิบลบาทสามสตางค์) กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน

จึงเรียนมา..... / ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบหนังสือขอขยายเขต แผนผัง,ประมาณการและ
ค่าใช้จ่ายหน้างาน มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว




(นายพิติ มีสังข์)

ทพ.บต. กฟส.อ.เกาะช้าง

ที่ ก.๒ กข.(บต.)/๑๐๑๖ ๒๕๕๙

อนุมัติ



(นายมานิตย์ อะไ)

ผจก.กฟส.อ.เกาะช้าง

๑๕ ส.ค. ๒๕๕๙