



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๗๒๐๖๔ ลว. ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก [REDACTED] แจ้งความ
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

- ผู้ใช้ไฟ [REDACTED] ๖๗/๑ ม.๙ ต.บางกอแก้ว อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๗ เหนือ ม.๗ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
- รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑๐ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒ เส้น ระยะทาง ๒๔๐ เมตร
- รื้อถอนสายแรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๓๔๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑ ชุด
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๒ ชุด
- เหวคอนกรีดโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด