



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๘๗๓๓๓ ลว. ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก [REDACTED] แจ้งความ
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- ผู้ใช้ไฟ [REDACTED] ๒๒๒/๗๖ ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยื่นคําค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๔	ต้น		
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง ๑๐๔ เมตร
- ร้อยกอนสาย		ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	เมนชายคา	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งกายยึดโยง	ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๓	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	๑	ชุด		