



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

๑1 15/1/99

91106391

จาก ผบต.กฟส.อ.นผ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นผ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นผ.

นายวรรณลบ ทองคำ

อ้างถึง คำร้องเลขที่

๑๒๐๐๐๐๓๗๗๔๑

ลว. ๒๘

พฤศจิกายน ๒๕๕๗

9100045638

1000335138

เรียน ผจก.กฟส.อ.นผ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นผ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายวรรณลบ ทองคำ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นผ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายวรรณลบ ทองคำ ๑๒๖ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๑๓ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๖ กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๒๕๐ เควีเอ PEA ๕๔-๑๖๘๔๓ ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. ๑๕๐ แอมป์ เฟส บี. ๑๖๐ แอมป์ เฟส ซี. ๑๕๐ แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑	ต้น			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- รื้อถอนสายแรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสาย เมนสายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๓๕	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๐	ชุด			
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด			
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด			
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด			

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๒๔,๖๐๕.๒๔ บาท

๒. รื้อถอนแรงต่ำ

- บาท

๓. หม้อแปลงภายนอก

- บาท

๒๔,๖๐๕.๒๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑,๗๒๒.๓๗ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๖,๓๒๗.๖๑ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๖,๓๒๗.๖๑ บาท (สองหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงานมาด้วยแล้ว




(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.)

๑๕ มี.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๐๐๗/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายประทีป อนุกุล)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๕ มี.ค. ๒๕๕๘