



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

นางนฤมล ชูชัยวรากิจ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๐๘๖๒๕ ลว. ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางนฤมล ชูชัยวรากิจ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางนฤมล ชูชัยวรากิจ ๘๙/๕๑ ม.๖ ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๙ ต. ๑ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๙ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๓ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ให้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|---|-----------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น |
| - รื้อถอนสาย เปลือย | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง ๒๐๐ เมตร |
| - รื้อถอนสาย หุ้ม | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๒๐๐ เมตร |
| - พาดสาย เมนชวยคา | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๑๐๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๐ | ชุด |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๐ | ชุด |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๐ | ชุด |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๐ | ชุด |

๒. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๑ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๑๘๖,๙๗๕.๔๓	บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๗๒,๘๖๙.๐๐	บาท
๓. รื้อถอนแรงต่ำ	๓,๕๓๔.๐๐	บาท
๔. ค่าสมทบแรงสูง	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. รื้อถอนหม้อแปลง	๔,๓๑๑.๐๐	บาท
๖. หักค่าสำรวจออกแบบและจัดทำแผนผังประมาณการ	- ๕,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมเงิน	<u>๒๖๗,๖๘๙.๔๓</u>	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๘,๗๓๘.๒๖	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๘๖,๔๒๗.๖๙	บาท


ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๘๖,๔๒๗.๖๙ บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบเก้าสตางค์) กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.

๓๑ มี.ค. ๒๕๕๔

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๖๖๖/๒๕๕๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายประทีป อนุกุล)
ผจก.กฟส.อ.นคม.

๓๑ มี.ค. ๒๕๕๔