



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

นางนงเยาว์ ภูมิวารินทร์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๑๑๓๘๔ ลว. ๑ เมษายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางนงเยาว์ ภูมิวารินทร์
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

แจ้งความ

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางนงเยาว์ ภูมิวารินทร์ ๒/๘ ม.๔ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ให้หม้อแปลงวัดได้ โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|---|------|---------|-----|------|
| - ปีกเสา คอ. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น | | | |
| - ร้อยถอนสาย เปลือย | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๒ | เส้น | ระยะทาง | ๐ | เมตร |
| - ร้อยถอนสาย หุ้ม | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๒ | เส้น | ระยะทาง | ๐ | เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง | ๖๐ | เมตร |
| - พาดสาย เมนขายคา | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง | ๒๐๐ | เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๐ | ชุด | | | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๐ | ชุด | | | |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๐ | ชุด | | | |
| - เทโคเนเสา | | | จำนวน | ๐ | ชุด | | | |

๒. แผนกหม้อแปลง

- ร้อยถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๑๔๙,๗๘๐.๒๕	บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๗๕,๕๗๘.๐๐	บาท
๓. รื้อถอนแรงต่ำ	-	บาท
๔. ค่าสมทบแรงสูง	๖,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. รื้อถอนหม้อแปลง	๔,๓๑๑.๐๐	บาท
รวมเงิน	๒๓๕,๖๖๙.๒๕	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๖,๔๙๖.๘๕	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๕๒,๑๖๖.๑๐	บาท

ผู้ใช้งาลงทุนเป็นเงิน ๒๕๒,๑๖๖.๑๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทสิบสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้งาจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.น.ม.

๒๗ เม.ย. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒.อ.น.ม.(บ.ต.) ๑๐๒/๒๕๕๘
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายประทีป อนุกุล)

ผ.จ.ก.ฟส.อ.น.ม.

๑๗ เม.ย. ๒๕๕๘