



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

91114613

A1 29/6/54

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

เลขที่

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

นายณเรศน์ กันภัย

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๔๒๖๕๖๘ ลว. ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องตามอ้างอิงจาก นายณเรศน์ กันภัย
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายณเรศน์ กันภัย ๓๒/๔ ม.๔ ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๓ ได้ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๔ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๘๕ เมตร
- ร้อยถนนสาย	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย เมาข่ายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด
- ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๑ ชุด
- เวกอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๗๕,๔๔๕.๕๙ บาท
๒. รีดถอนแรงต่ำ	- บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	- บาท
	<u>๗๕,๔๔๕.๕๙ บาท</u>
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๕,๒๘๑.๑๙ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u><u>๘๐,๗๒๖.๗๘ บาท</u></u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๘๐,๗๒๖.๗๘ บาท (แปดหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๕

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.) ๒๗๕/๒๕๕๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๕

๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๕

๒๗ มิ.ย. ๒๕๕๕