



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

นางลำยอง ศรีพิพัฒน์

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๒๘๗๖๙ ลว. ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นางลำยอง ศรีพิพัฒน์ แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- ผู้ใช้ไฟ นางลำยอง ศรีพิพัฒน์ ๔๗/๔ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.เล็กขอม ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
- รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|---|-----------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๒ | ต้น |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง ๒๔๐ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร |
| - พาดสายขายคา แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๒๕ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๑ | ชุด |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๑ | ชุด |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๐ | ชุด |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๒ | ชุด |

๒. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๑๐๐,๑๐๐.๗๘	บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๑๑๐,๘๑๘.๐๐	บาท
๓. รื้อถอนแรงต่ำ	-	บาท
๔. ค่าสมทบแรงสูง	๖,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. รื้อถอนหม้อแปลง	๔,๓๑๑.๐๐	บาท
๖. ค่าชอทไลน์	-	บาท
	<u>๒๒๑,๒๒๙.๗๘</u>	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๕,๔๘๖.๐๘	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๒๓๖,๗๑๕.๘๖</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๓๖,๗๑๕.๘๖ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทแปดสิบหกสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทผ.บต.กฟส.อ.นคม.

๒๔ พ.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๑๘๙/๒๕๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๔ พ.ค. ๒๕๕๙