



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๑๗๖๒๗ ลว. ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.

วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๕๙

นายมนู ผ่องภิรมย์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายมนู ผ่องภิรมย์ แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นพ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายมนู ผ่องภิรมย์ ๖๘๘ ซ.พระรามที่ ๒ ซอย๔๓ แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๒ ได้ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|---|------|---------|----|------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น | | | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ ตร.มม | จำนวน | ๒ | เส้น | ระยะทาง | ๐ | เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง | ๒๐ | เมตร |
| - พาดสายขายคา แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง | ๐ | เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๑ | ชุด | | | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๑ | ชุด | | | |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๐ | ชุด | | | |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๒ | ชุด | | | |

๒. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๒๐,๖๔๗.๖๐	บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๘๔,๑๗๑.๐๐	บาท
๓. รื้อถอนแรงต่ำ	-	บาท
๔. ค่าสมทบแรงสูง	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. รื้อถอนหม้อแปลง	๔,๓๑๑.๐๐	บาท
๖. หักค่าสำรวจออกแบบ	- ๕,๐๐๐.๐๐	บาท
	<u>๑๐๙,๑๒๙.๖๐</u>	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๗,๖๓๙.๐๗	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๑๖,๗๖๘.๖๗</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๑๖,๗๖๘.๖๗ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทผ.บต.กฟส.อ.นคม.

๕ เม.ย. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๑๕๙/๒๕๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๕ เม.ย. ๒๕๕๙