



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่ ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

เรื่อง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๓๒๓๖๙ ลว. ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๙

นายสุทธิศักดิ์ ปิ่นเจริญ

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายสุทธิศักดิ์ ปิ่นเจริญ  
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น  
ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

## รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ นายสุทธิศักดิ์ ปิ่นเจริญ ๒๓๒ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๓๐ กม.
- ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.  
จำนวน ๑ เครื่อง
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

## วิธีดำเนินการ

- แรงส่งภายนอก
 

|               |                 |                              |
|---------------|-----------------|------------------------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน ๒ ต้น                  |
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร | จำนวน ๑ ต้น                  |
| - เทโคณ       |                 | จำนวน ๓ ชุด                  |
| - พาดสาย SAC  | ขนาด ๕๐ ตร.มม   | จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๕๕ เมตร |
  - หม้อแปลงภายนอก
 

|                       |                                          |                 |
|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| - ติดตั้งหม้อแปลงระบบ | ๓ เฟส ระบบ ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐V ขน ๒๕๐ เควีเอ | จำนวน ๑ เครื่อง |
|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
- ไฟสาธารณะ
 

|                            |               |              |                    |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------------|
| - พาดสาย อลูมิเนียม (ดับ ) | ขนาด ๒๕ ตร.มม | จำนวน ๑ เส้น | ระยะทาง ๑,๑๒๘ เมตร |
|----------------------------|---------------|--------------|--------------------|
  - แรงต่ำภายนอก
 

|                 |                |              |                  |
|-----------------|----------------|--------------|------------------|
| - ปีกเสา คอร.   | ขนาด ๙.๐๐ เมตร | จำนวน ๑๗ ต้น |                  |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด ๙๕ ตร.มม  | จำนวน ๔ เส้น | ระยะทาง ๑๒๐ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม  | จำนวน ๔ เส้น | ระยะทาง ๔๑๑ เมตร |
| - ล้อฟ้าแรงต่ำ  |                | จำนวน ๓ ชุด  |                  |

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๑๐๐ เครือเอ.\*( ๑๐๐ )

๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมเงิน

๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

๕,๑๕๕.๗๖ บาท

๒. แรงสูงภายนอก

๙๘,๒๔๓.๙๒ บาท

๓. หม้อแปลงภายนอก

๓๑๒,๕๖๓.๕๖ บาท

๔. แรงต่ำภายนอก

๒๓๗,๓๑๒.๐๘ บาท

๕. รีดถอนร่งต่ำ

๑,๑๐๕.๐๐ บาท

รวมเงิน

๖๕๕,๓๒๐.๓๒ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ไฟถนน

๔๓,๓๘๔.๕๒ บาท

๒. ค่าฮอทไลน์

๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท

รวมเงิน

๕๘,๓๓๕.๐๒ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น

๑๓,๐๑๕.๓๖ บาท

๒. % ลดกำไร

- %

๓. จำนวนเงินที่ลดราคา

- บาท

๔. กำไรสุทธิ

๑๓,๐๑๕.๓๖ บาท

รวมเงิน

๗๕๐,๗๗๐.๗๐ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๕๒,๕๕๓.๙๕ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๘๐๓,๓๒๔.๖๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๘๐๓,๓๒๔.๖๕ บาท (แปดแสนสามพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทหกสิบห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว



นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ

ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.

๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๒๓๖/๒๕๕๙  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๙