



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่ ๕๑ ก.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

นายกฤษฎ์ โรจนวิภาต

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๓๘๖๓๑ ลว. ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก นายกฤษฎ์ โรจนวิภาต แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

- ผู้ใช้ไฟ นายกฤษฎ์ โรจนวิภาต ๗๕/๑๒ ม.๔ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๘ ได้ สาย ๑๑ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | |
|--|------|-----------|-------|-------------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๕ ต้น |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น ระยะทาง ๓๖๐ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น ระยะทาง ๘๒ เมตร |
| - พาดสายชยาวคา แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๒ ชุด |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๐ ชุด |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๐ ชุด |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๓ ชุด |

๒. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๑ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๑๘๖,๔๒๙.๘๙	บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๙๘,๒๔๔.๐๐	บาท
๓. รื้อถอนแรงต่ำ	๓,๑๘๗.๐๐	บาท
๔. ค่าสมทบแรงสูง	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. รื้อถอนหม้อแปลง	๒,๘๖๕.๐๐	บาท
๖. ค่าขอฟไลน์	-	บาท
	๒๙๒,๗๒๕.๘๙	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒๐,๔๙๐.๘๑	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๑๓,๒๑๖.๗๐	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๑๓,๒๑๖.๗๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.

- ๑ ก.ค. ๒๕๕๘

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.)๒๗๖/๒๕๕๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผ.จ.ก.กฟส.อ.นคม.

- ๑ ก.ค. ๒๕๕๘