



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๔๓๐๐๕ ลว. ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ แจ้งความ
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

- ผู้ขอใช้ไฟ สำนักงานเทศบาลตำบลมะขามคู่ ๔๕๖ ม.๑.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๙ สาย ๓๖ ถึงบ้านเรือนไทย ม.๖ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
- รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ # (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
- รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
- สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
- ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ ต้น
- พาดสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๔๑๕ เมตร

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๖๐๐ เมตร
- พาดสาย เมนขายคา ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๔ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน จำนวน ๔ ชุด
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๐ ชุด

๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แร่งต่ำภายนอก	๑๘๒,๑๐๘.๗๖	บาท
๒. แร่งสูงภายนอก	๑๖๘,๕๗๘.๒๐	บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	๒๐๙,๕๐๓.๒๖	บาท
๔. ค่าฮอทไลน์	๑๔,๙๕๐.๕๐	บาท
๕. ค่าสมทบ	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๖. รื้อถอนแรงต่ำ	-	บาท
	<u>๕๘๕,๑๔๐.๗๒</u>	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๔๐,๙๕๙.๘๕	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๖๒๖,๑๐๐.๕๗</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๒๖,๑๐๐.๕๗ บาท (หกแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดคืนราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.

๒๗ ก.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๒๗๔/๒๕๕๙
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบุญส่ง ไชยเนตร)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๗ ก.ค. ๒๕๕๙