



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๕๙

บริษัท นันทพนาพร จำกัด

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก บริษัท นันทพนาพร จำกัด แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่าย เพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท นันทพนาพร จำกัด ๔๑๗/๘๕ ม.๑ ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ชลบุรี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๙ เหนือ ม.๓ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕.๕ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี. PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. -
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง พาดสาย ขนาด 50 SAK 200 เมตร
- | | | | | | |
|----------|------|------------|-------|---|-----|
| - ปีกเสา | ขนาด | ๑๒.๐๐ เมตร | จำนวน | ๗ | ต้น |
| - ปีกเสา | ขนาด | ๑๒.๒๐ เมตร | จำนวน | ๓ | ต้น |
๒. แผนกแรงต่ำภายนอก
- | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|----|-----------------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑๒ | ต้น |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๒๒๐ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - พาดสาย ขายค้ำ แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๕ | ชุด |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๐ | ชุด |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๑ | ชุด |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๐ | ชุด |
๓. แผนกหม้อแปลง
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควี. จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๑๕๙,๑๗๑.๔๖	บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๑๕๗,๐๖๔.๑๖	บาท
๓. ค่าสมทบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๔. ไฟสาธารณะ	๒๑,๘๕๙.๖๐	บาท
๕. แผนกแรงสูง	๑๒๓,๐๕๒.๙๒	บาท
๖. ค่าหอไลน์	๑๔,๙๕๐.๕๐	บาท
๗. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	๕,๐๐๐.๐๐ บาท
	๔๘๖,๐๙๘.๖๔	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓๔,๐๒๖.๙๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๕๒๐,๑๒๕.๕๔</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๒๐,๑๒๕.๕๔ บาท (ห้าแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบลีตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นธ.

- ๒ ธ.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.) ๔๔๙/๒๕๕๙
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายศุภกิจ เรณูรส)

ผ.จก.กฟส.อ.นธ.

- ๒ ธ.ค. ๒๕๕๙