



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

นายสุดใจ ดวงคำ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่๑๒๐๐๐๐๕๗๙๗๑๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จาก นายสุดใจ ดวงคำ  
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

## รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสุดใจ ดวงคำ ๓๒/๑๘ ซ.มาบตาพุด ๑๔ ถ.วัดมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ม.๗ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๗ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลท์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

## วิธีดำเนินการ

### ๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                                   |      |    |       |       |   |                       |
|-----------------------------------|------|----|-------|-------|---|-----------------------|
| - ปักเสา                          | ขนาด | ๙  | เมตร  | จำนวน | ๘ | ต้น                   |
| - พาดสาย แรงต่ำ                   | ขนาด | ๙๕ | ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร   |
| - รื้อถอนสาย                      | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร   |
| - พาดสาย แรงต่ำ                   | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง ๒๘๐ เมตร |
| - พาดสาย เมนชยคา                  | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร   |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ          |      |    |       | จำนวน | ๑ | ชุด                   |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน           |      |    |       | จำนวน | ๑ | ชุด                   |
| - ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. |      |    |       | จำนวน | ๐ | ชุด                   |
| - เทคอนกรีตโคนเสา                 |      |    |       | จำนวน | ๐ | ชุด                   |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

|                     |                  |     |
|---------------------|------------------|-----|
| ๑. แผนกแรงต่ำ       | ๗๓,๑๑๕.๔๖        | บาท |
| ๒. ร้อยถอนแรงต่ำ    | -                | บาท |
| ๓. หม้อแปลงภายนอก   | -                | บาท |
|                     | <u>๗๓,๑๑๕.๔๖</u> | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%  | ๕,๑๑๘.๐๘         | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๗๘,๒๓๓.๕๔        | บาท |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๗๘,๒๓๓.๕๔ บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)  
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผอ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.)๕๐๗/๒๕๕๙  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุกกิจ เรณูรส)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙