



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระยองส่งเสริมกิจ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๗๗๑๘๕ ลว. ๒๖

กันยายน ๒๕๕๙

13 ต.ค 59

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องตามอ้างถึงจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระยองส่งเสริมกิจ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

## รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระยองส่งเสริม ๓๕๑-๓๕๑/๑ ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ถ.๓๑๙๑ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า  
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๘ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เครื่อ PEA - ติดตั้งที่  
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

## วิธีดำเนินการ

### ๑. แผนกแรงสูงภายนอก

|                          |      |            |       |   |      |                                      |
|--------------------------|------|------------|-------|---|------|--------------------------------------|
| - รื้อถอนเสา             | ขนาด | ๑๒ เมตร    | จำนวน | ๕ | ต้น  | ( นำกลับมาใช้ใหม่ )                  |
| - ปักเสา                 | ขนาด | ๑๒ เมตร    | จำนวน | ๑ | ต้น  |                                      |
| - รื้อถอนเสา             | ขนาด | ๑๒.๒๐ เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น  | ( นำกลับมาใช้ใหม่ )                  |
| - รื้อถอนสาย SAC         | ขนาด | ๕๐ ตร.มม   | จำนวน | ๓ | เส้น | ระยะทาง ๓๐๐ เมตร ( นำกลับมาใช้ใหม่ ) |
| - พาดสาย SAC             | ขนาด | ๕๐ ตร.มม   | จำนวน | ๓ | เส้น | ระยะทาง ๒๐ เมตร                      |
| - ติดตั้งกายยึดโยงแรงสูง |      |            | จำนวน | ๒ | ชุด  |                                      |
| - เทคอนกรีตโคนเสา        |      |            | จำนวน | ๒ | ชุด  |                                      |

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายแรงสูงนอก

๑. รื้อถอนแรงสูง

๑๗,๘๐๗.๐๐ บาท

๒. ก่อสร้างแรงสูงภายนอก

๑๑๒,๑๙๓.๑๑ บาท

๓. ค่า Hotline

๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท

๑๔๔,๙๕๐.๖๑ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑๐,๑๔๖.๕๔ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๕๕,๐๙๗.๑๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๕๕,๐๙๗.๑๕ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าสิบบเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์)

กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นฉ.)

๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙

ที่ ก.๒.อนฉ.(บต.) ๓๘๗/๒๕๕๙

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุกกิจ เรณูรส)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอนิคมน้ำ

๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙