



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

Pl 10/2/60

จาก ผบต.กฟส.อ.นผ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นผ.

เลขที่

วันที่ ๒๕/๒/๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นผ.

บริษัท กรีนบอร์น ๘๘ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นผ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นผ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๑๒๓๑๐ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลง เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นผ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท กรีนบอร์น ๘๘ จำกัด เลขที่ ๕๕/๕-๖ ม.๖ ถ.สุขุมวิท ต.บางบูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ ใช้ในการ อุตสาหกรรม ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๓ สาย ๑๑ ม.๕ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.

๓. ผู้ใช้ไฟขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.
จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมี นายบุญเลิศ อึ้งอร่ามถาวร ซึ่งได้
รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ประเภทวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง
(เลขทะเบียน สฟก.๓๔๒๑) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐%

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๐ ต้น

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งอุปกรณ์คันทางแยก จำนวน ๑ ชุด
- แรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้ง

๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐V ขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง
พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (ผู้ใช้ไฟจัดหาและติดตั้งหม้อแปลง)

๔. แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ประกอบซีที แรงต่ำ ขนาด ๒๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด

เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟผ ลงทุน แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

- | | | |
|--------------------------|-------|--------------------|
| ๑. แรงสูงภายใน | - บาท | เบิกจากงบสำรองจ่าย |
| ๒. รื้อถอนแรงสูงภายนอก | - บาท | เบิกจากงบสำรองจ่าย |
| ๓. มิเตอร์ | - บาท | เบิกจากงบสำรองจ่าย |
| ๔. แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%) | - บาท | เบิกจากงบสำรองจ่าย |
| รวมเงิน | - บาท | |

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๐ เควีเอ.*(๑๐๐)	๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าตรวจสอบแรงสูง		๒,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน		๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกแรงสูงภายใน		๑๒,๔๒๖.๔๕ บาท
๒. ค่าขอทโสน์		๑๔,๙๕๐.๕๐ บาท
รวมเงิน		๒๗,๓๗๖.๙๕ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น		๓,๗๒๗.๙๔ บาท
๒. % ลดกำไร		- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา		- บาท
๔. กำไรสุทธิ		๓,๗๒๗.๙๔ บาท

รวมเงิน		๔๙,๑๐๔.๘๙ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%		๓,๔๓๗.๓๔ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๕๒,๕๔๒.๒๓ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๒,๕๔๒.๒๓ บาท (ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทยี่สิบสามสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ เป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้น เครื่องวัด แรงต่ำ เป็นของ กฟภ.

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้ อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหา จะต้องไม่มีเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ของ กฟภ. ทั้งนี้ แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหายหรืออันตรายเกิดขึ้นภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวยังไม่รวม ค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ และก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการติดตั้งและหนังสือขอใช้ไฟ มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.

๙ ก.พ. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ กฟส.อ.นค.(บต.) ๐๖๖/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุกกิจ เรณูรส)

ผ.จ.ก.กฟส.อ.นค.

๙ ก.พ. ๒๕๖๐