



A1 4/2/60

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ ๕ ๗ ก.พ. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

นางรุ่งทิพย์ เลอวงษา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นางรุ่งทิพย์ เลอวงษา คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๑๒๔๖๒ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางรุ่งทิพย์ เลอวงษา ๓๔/๘ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี. PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|--------|------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๑ ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ ตร.มม. | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๑๗๐ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๐ เมตร |
| - พาดสายขยายคา แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ ตร.มม. | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง ๖๔ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๑ ชุด | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๑ ชุด | |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๐ ชุด | |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๑ ชุด | |

๒. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควี.เอ.จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควี.เอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๑๒๕,๒๘๓.๗๗	บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๖๙,๘๕๐.๐๐	บาท
๓. รื้อถอนแรงต่ำ	-	บาท
๔. ค่าสมทบ	๙,๐๐๐.๐๐	บาท
๕. รื้อถอนหม้อแปลง	๔,๓๑๑.๐๐	บาท
๖. ค่าชอทไลน์	-	บาท
	๒๐๘,๔๔๔.๗๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๔,๕๙๑.๑๓	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๒๓,๐๓๕.๙๐	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๒๓,๐๓๕.๙๐ (สองแสนสองหมื่นสามพันสามสิบห้าบาทเก้าสิบสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงานมาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ผอ.บต.กฟส.อ.นค.

- ๗ ก.พ. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นค.(บต.) ๐๕๗/๒๕๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายสุกกิจ เรณูรส)
ผจก.กฟส.อ.นค.

- ๗ ก.พ. ๒๕๖๐