



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

นางสาวอำพันธ์ บุญสุข

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ 120000654213 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 จาก นางสาวอำพันธ์ บุญสุข
คอมมิวนิตี้น้ำจืด-ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวอำพันธ์ บุญสุข 8/1 ม.3 ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.3 สาย 15 ม.3 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ 13 กม.
3. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เครื่อ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา	ขนาด	9	เมตร	จำนวน	6	ต้น			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	50	ตร.มม	จำนวน	4	เส้น	ระยะทาง	85	เมตร
- ร้อยถนนสาย	ขนาด	50	ตร.มม	จำนวน	4	เส้น	ระยะทาง	0	เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	95	ตร.มม	จำนวน	2	เส้น	ระยะทาง	0	เมตร
- พาดสาย เมาชยาคา	ขนาด	50	ตร.มม	จำนวน	2	เส้น	ระยะทาง	0	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	1	ชุด			
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	1	ชุด			
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด 50 ตร.มม.				จำนวน	0	ชุด			
- เทคอนกรีตโคนเสา				จำนวน	3	ชุด			

2. ไฟถนน

- พาดสาย	ขนาด	25	ตร.มม	จำนวน	1	เส้น	ระยะทาง	85	เมตร
----------	------	----	-------	-------	---	------	---------	----	------

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

1. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
2. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
3. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
4. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	60,265.65	บาท
5. ไฟสาธารณะภายใน	5,498.35	บาท
	65,764.00	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	4,603.48	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>70,367.48</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 70,367.48 บาท (เจ็ดหมื่นสามร้อยหกสิบเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)

กำหนดยืมราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

13 ก.ค. 2560

ที่ ก.2.อ.นคม.(บต.) 345/2560

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสุภสิขิ เรณูรส)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

13 ก.ค. 2560