



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อนคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อนคม.

ถึง ผจก.กฟส.อนคม.

วันที่ 5 ก.ค. 2560

นายชาญณรงค์ วงศ์บุรุษ

เรียน ผจก.กฟส.อนคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อนคม.ได้รับคำร้องจาก นายชาญณรงค์ วงศ์บุรุษ คำร้องเลขที่ 120000648228 แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อนคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

1. ผู้ขอใช้ไฟ นายชาญณรงค์ วงศ์บุรุษ 24/3 ม.4 ต.บ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.8 เหนือ ม.6 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
2. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง 3 เฟส วงจรที่ 4 (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ 16 กม.
3. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ 3 เฟส ขนาด - เควี PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
4. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2
5. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

1. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|-------|--------|---------|----------|--|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด | 9.00 เมตร | จำนวน | 4 ต้น | | | |
| - ร็อดอนสาย | แรงต่ำ | ขนาด 50 ตร.มม | จำนวน | 4 เส้น | ระยะทาง | 320 เมตร | |
| - พาดสาย | แรงต่ำ | ขนาด 95 ตร.มม | จำนวน | 4 เส้น | ระยะทาง | 320 เมตร | |
| - พาดสาย | แรงต่ำ | ขนาด 50 ตร.มม | จำนวน | 4 เส้น | ระยะทาง | 80 เมตร | |
| - พาดสายขายคา | แรงต่ำ | ขนาด 50 ตร.มม | จำนวน | 4 เส้น | ระยะทาง | 0 เมตร | |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | 4 ชุด | | | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | 4 ชุด | | | |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ | ขนาด 50 ตร.มม. | | จำนวน | 4 ชุด | | | |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | 3 ชุด | | | |

2. แผนกหม้อแปลง

- ร็อดอนหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 22000-460/230 โวลท์ ขนาด 100 เควีเอ.จำนวน 1 เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลง 3 เฟส ระบบ 22000-400/230 โวลท์ ขนาด 160 เควีเอ.จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

1. แผนกแรงต่ำ	169,298.94	บาท
2. แผนกหม้อแปลง	57,740.00	บาท
3. รื้อถอนแรงต่ำ	2,695.00	บาท
4. ค่าสมทบ	6,000.00	บาท
5. รื้อถอนหม้อแปลง	4,311.00	บาท
6. หักค่าสำรวจ	-	5,000.00 บาท

รวมเป็นเงิน	235,044.94	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	16,453.15	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>251,498.09</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน 251,498.09 (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทเก้าสตางค์)
กำหนดยื่นราคา 3 เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.

- ๕ ก.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.2 อ.นคม.(บต.) ๓๑๒/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุภกิจ เรณูรส)
ผจก.กฟส.อ.นคม.
- ๕ ก.ค. ๒๕๖๐