



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๐

บริษัท ศิริทิพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๖๔๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ บริษัท ศิริทิพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ศิริทิพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ๖๑๓/๒ ม.๑๑ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๓ ม.๔ ต.พานานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑๐ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๓ ต้น				
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๑๐๐ เมตร		
- รื้อถอนสาย	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร		
- พาดสาย เมาข่ายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร		
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๒ ชุด				
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๒ ชุด				
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๒ ชุด				
- เหนือกรีดโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด				

๒. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารถถอนหม้อแปลงภายนอก	๔,๓๑๑.๐๐	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	๔๙,๐๕๒.๐๐	บาท
๓. ค่าสมทบ	๖,๐๐๐.๐๐	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๖๗,๒๒๔.๘๖	บาท
๕. หักค่าสำรวจออกแบบ	-	บาท
	๑๒๖,๕๘๗.๘๖	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๘,๘๖๑.๑๕	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๓๕,๔๔๙.๐๑</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๓๕,๔๔๙.๐๑ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทหนึ่งสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ผอ.บต.กฟส.อ.นคม.)

ที่ ก.๒.อ.นคม.(บต.)๕๒๗/๒๕๖๒
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายวรพงษ์ สิทธิไกรพงษ์)
ผจก.กฟส.อ.นคม.
๒๔ ต.ค. ๒๕๖๒