

26 ธ.ค. 2560



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๐

นางสาวศิริภรณ์ ภูทอง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นางสาวศิริภรณ์ ภูทอง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๐๕๗๕๐ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวศิริภรณ์ ภูทอง ๒/๖ ถ.บางนา-ตราด ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๐ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๓ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๔๒ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ร้อยถนนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย	ขนาด	๒๕ ตร.มม	จำนวน	๑ เส้น ระยะทาง ๔๕ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑ ชุด
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๑ ชุด
- เทโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด

๒. แผนกหม้อแปลง

- ร้อยถนนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควี.จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควี.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๓๙,๐๖๐.๔๗ บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๕๑,๔๗๑.๐๐ บาท
๓. ไฟสาธารณะ	๓,๕๙๐.๖๓ บาท
๔. ค่าสมทบ	๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. รื้อถอนหม้อแปลง	๔,๓๑๑.๐๐ บาท
๖. หักค่าสำรวจ	- บาท

รวมเป็นเงิน	๑๐๗,๔๓๓.๑๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๗,๕๒๐.๓๒ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๑๔,๙๕๓.๔๒ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๑๔,๙๕๓.๔๒ (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสองสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๐๙๘/๒๕๖๐
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต. รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๐