



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖

นายสมนึก แสงฉาย

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายสมนึก แสงฉาย คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๐๒๕๔๒ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสมนึก แสงฉาย ๒๑/๓๘ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ตรังข้ามโรงเรียนนิคม ๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|--|--------|----------------|-------|---|----------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ เมตร | จำนวน | ๒ | ต้น |
| - พาดสาย | แรงต่ำ | ขนาด ๙๕ ตร.มม. | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๘๐ เมตร |
| - พาดสาย | แรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๒๕ เมตร |
| - รื้อถอนสาย | แรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - พาดสาย | แรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ | เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๑ | ชุด |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๑ | ชุด |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๐ | ชุด |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๒ | ชุด |

๒. แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๖๐,๗๙๗.๑๘ /บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๕๓,๐๗๑.๐๐ บาท
๓. รื้อถอนแรงต่ำ	๒๕๔.๐๐ /บาท
๔. ค่าสมทบ	๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. รื้อถอนหม้อแปลง	๔,๓๑๑.๐๐ /บาท
๖. หักค่าสำรวจ	- บาท
รวมเป็นเงิน	๑๒๗,๔๓๓.๑๘ บาท ✓
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๘,๙๒๐.๓๒ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๓๖,๓๕๓.๕๐ บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๓๖,๓๕๓.๕๐ (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นต.

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๐

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.) ๕๘๗/๒๕๖๐

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต. รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.นต.

๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๐