



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค. โครงการครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้สำรวจครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ช.๘ เหนือ ม.๒ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง ๔ หลังคาเรือน ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเองนั้น

ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ ช.๘ เหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง จำนวน ๔ หลังคาเรือน ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๘ เหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง

๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหนดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๖ กม.

๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เครื่อ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหนดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ใต้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑๖ ต้น			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒ เส้น	ระยะทาง	๒๔๙ เมตร	
- รื้อถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร	
- พาดสาย เมาชยาคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร	
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด			
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑ ชุด			
- ติดตั้งกายยัดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐ ชุด			
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด			

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๒. รื้อถอนแรงต่ำ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๒๔,๖๐๒.๐๐ บาท

- บาท

๑๒๔,๖๐๒.๐๐ บาท

- บาท

๑๒๔,๖๐๒.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทผ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๑๖๙/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๓