



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓

นางบรรจง รัศมีทิศ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นางบรรจง รัศมีทิศ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๓๖๗๑๔ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางบรรจง รัศมีทิศ ที่อยู่ ๒๕ ม.๔ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๔ ม.๔ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๗ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย * โวลต์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๕	ต้น			
- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐	เมตร	จำนวน	-	ต้น			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๑๓๐	เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๘๐๐	เมตร
- รื้อถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	-	เส้น	ระยะทาง	-	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๒	ชุด			
- สายต่อลงดิน				จำนวน	๒	ชุด			
- เทโคนเสา				จำนวน	-	ชุด			

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๙๐,๑๙๐.๗๑	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะ	-	บาท
รวมเงิน	๙๐,๑๙๐.๗๑	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๖,๓๑๓.๓๕	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๙๖,๕๐๔.๐๖</u>	<u>บาท</u>

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๙๖,๕๐๔.๐๖ (เก้าหมื่นหกพันห้าร้อยสี่บาทหกสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทผ.บต.กฟส.อ.นตม.

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นตม.(บต.) ๑๖๗/คส.๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผจก.กฟส.อ.นตม.

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๓