

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ - ๘ พ.ค. ๒๕๖๓

นายสำเนา ลิ่มประยูร

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นายสำเนา ลิ่มประยูร คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๔๗๘๘๓ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสำเนา ลิ่มประยูร ที่อยู่ ๓๑๙ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๓ ซ.ลุงเจียม ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๓	ต้น			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๓๒	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด			
- สายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด			
- เทโคนเสา				จำนวน	๒	ชุด			

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงดันภายนอก

๒๙,๘๖๕.๔๘ บาท

๒. ค่าก่อสร้างไฟสาธารณะ

- บาท

รวมเงิน

๒๙,๘๖๕.๔๘ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๒,๐๙๐.๕๘ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓๑,๙๕๖.๐๖ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน

๓๑,๙๕๖.๐๖

(สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทหกสตางค์)

กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.

- ๘ พ.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๑๔๓/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

- ๘ พ.ค. ๒๕๖๓