



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓.

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

นายสุรชัย อุ่นจิตต์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นายสุรชัย อุ่นจิตต์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๓๗๘๕๙ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสุรชัย อุ่นจิตต์ ๓๐ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๒ สาย ๑๑ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี: PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๕ เมตร

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ต้น
- รื้อถอนสาย แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๙๐ เมตร
- พาดสายชวยคา แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน จำนวน ๐ ชุด
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม. จำนวน ๐ ชุด
- เทโคนเสา จำนวน ๓ ชุด

๓. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๓. แผนกไฟฟ้าสาธารณะ

- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๒๕ ตร.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๑๕ เมตร

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงสูง	๖๕,๑๙๖.๐๒	บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๒๘๙,๘๓๘.๓๘	บาท
๓. ค่าสมทบ	๑๖,๐๐๐.๐๐	บาท
๔. แรงต่ำภายนอก	๑๐๖,๗๘๗.๒๙	บาท
๕. รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	๑,๙๓๔.๐๐	บาท
๖. ไฟถนน	๑๒,๘๓๑.๓๘	
	๔๙๒,๕๘๗.๐๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓๔,๔๘๑.๐๙	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๕๒๗,๐๖๘.๑๖</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๒๗,๐๖๘.๑๖ (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกสิบแปดบาทสิบหกสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นม.

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.)๒๓๘/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผจก.กฟส.อ.นม.

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓