



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ. โครงการครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้สำรวจครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ บ้านหนองหว้า ม.๑ ต. มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ๔ หลังคาเรือน ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเองนั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บ้านหนองหว้า ม.๑ ต. มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง จำนวน ๔ หลังคาเรือน
ใช้ในการ ท้ายอาคาร ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองหว้า ม.๑ ต. มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง จำนวน ๔ หลังคาเรือน
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอ.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑๐ ต้น			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น	ระยะทาง	๒๔๙ เมตร	
- รื้อถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร	
- พาดสาย เมาข่ายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร	
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด			
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด			
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๒ ชุด			
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด			

ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ

๒. รีดถอนแรงต่ำ

๗๘,๘๙๘.๗๗ บาท

- บาท

๗๘,๘๙๘.๗๗ บาท

- บาท

๗๘,๘๙๘.๗๗ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บต.กฟส.อ.นฉ.)

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นฉ.(บต.) ๒๗๙/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผจก.กฟส.อ.นฉ.

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓