



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ. โครงการครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้สำรวจครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ซอย ๘ เหนือ จุด ๑ ม.๒ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง ๑ หลังคาเรือน ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการของตนเองนั้น
ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ ซอย ๘ เหนือ จุด ๑ ม.๒ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง จำนวน ๑ หลังคาเรือน
ใช้ในการ ท้ายบ้าน ตั้งอยู่ที่ ซอย ๘ เหนือ จุด ๑ ม.๒ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง จำนวน ๑ หลังคาเรือน
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
- โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอ.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๕	ต้น		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๑๒๕ เมตร
- รื้อถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย เมาข่ายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด		
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐	ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด		

ใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้
 ระบบจำหน่ายภายนอก
 ๑. แผนกแรงต่ำ
 ๒. รีดถอนแรงต่ำ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๔๖,๕๓๒.๔๒ บาท

- บาท

๔๖,๕๓๒.๔๒ บาท

- บาท

๔๖,๕๓๒.๔๒ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
 มาด้วยแล้ว


 (นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
 (ผอ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๒๕๖๓ / ๒๕๖๓
 อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


 (นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)
 ผอ.กฟส.อ.นคม.

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๓