



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม. โครงการครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ - ๓ ก.ย. ๒๕๖๓

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้สำรวจครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ช.๘ เหนือ ม.๒ ต.พนานิคม อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง ๓ หลังคาเรือน ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเองนั้น
ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ ช.๘ เหนือ ม.๒ ต.พนานิคม อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง จำนวน ๓ หลังคาเรือน
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๘ เหนือ ม.๒ ต.พนานิคม อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง จำนวน ๓ หลังคาเรือน
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมน้ำจืด
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
- โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอ.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑๒ ต้น		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น	ระยะทาง	๔๕๕ เมตร
- รื้อถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย เมาข่ายคา	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๒ ชุด		
- ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๑ ชุด		
- เทคอนกรีตโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด		

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้
 ระบบจำหน่ายภายนอก
 ๑. แผนกแรงต่ำ
 ๒. ร้อยถอนแรงต่ำ

๑๐๓,๕๙๒.๘๔ บาท

- บาท

๑๐๓,๕๙๒.๘๔ บาท

- บาท

๑๐๓,๕๙๒.๘๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
 มาด้วยแล้ว


 (นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๒๒๐/๒๒๖๓
 อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


 (นายสมล พันธ์สวัสดิ์)
 ผจก.กฟส.อ.นคม.

E๒ ก.ย. ๒๕๖๓