



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ ๑๘ ก.ย. ๒๕๖๓

นายภานุพงษ์ ชัยเทวะกุล

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นายภานุพงษ์ ชัยเทวะกุล คำร้องเลขที่๑๒๐๐๐๙๘๐๒๑๕ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายภานุพงษ์ ชัยเทวะกุล ที่อยู่ ๑๓๙ ม.๖ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๗เหนือ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง (กฟภ.ลงทุน ๐๑.๑)

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงสูง(กฟภ.ลงทุน ๐๑.๑)

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ต้น
- พาดสาย SAC ขนาด ๕๐ ตร.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๐๐ เมตร

๓. แผนกแรงต่ำ(กฟภ.ลงทุน ๐๑.๑)

- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
- ล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๒ ชุด

๔. แผนกแรงต่ำภายนอก (ผู้ใช้ไฟ ๐๒.๑)

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๙๕ ตร.มม จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๙๐ เมตร
- ล่อฟ้าแรงต่ำ จำนวน ๑ ชุด
- เทโคณ จำนวน ๒ ชุด

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

- ๑ ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก
- ๒ ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก
- ๓ ค่าก่อสร้างไพศาลธารณะ
- ๔ ค่าสมทบ
- ๕ ค่าบริการ HL

๒๓๗,๕๙๔.๒๘ บาท

๙๓,๔๐๐.๕๘ บาท

๑๓,๔๘๘.๗๒ บาท

๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท

๓๗๒,๖๑๙.๓๓ บาท

๒๖,๐๘๓.๓๕ บาท

๓๙๘,๗๐๒.๖๘ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๙๘,๗๐๒.๖๘ (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสองบาทหกสิบแปดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๒๙๓/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๓

(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๓