



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.

วันที่ - ๕ ต.ค. ๒๕๖๔

นางสาวลักษณพร บัวครรช

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องจาก นางสาวลักษณพร บัวครรช คำร้องเลขที่๑๒๐๐๐๐๙๙๙๓๘๘ แจ้งความประสงค์
ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS รุปดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวลักษณพร บัวครรช ที่อยู่ ๕๖ ม.๔ ต.พนาณิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.โรงน้ำดื่ม สาย ๑๕ ม.๔ ต.พนาณิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ๖ (เกล็ดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	๓ เพส ขนาด	- เครื่อง PEA	-	ติดตั้งที่
วัดโหลดได้	เพส เอ.	แม่ปี	เพส บี.	เพส ซี.

โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง (ผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๐๒.๑)

- รื้อถอนหม้อแปลง ๑ เพส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เครื่อง อุปกรณ์ป้องกัน

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เพส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เครื่อง อุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงตัว (กฟภ.ลงทุน ๐๑.๑)

พัดสาย	แรงตัว	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๙๐	เมตร
--------	--------	------	----	-------	-------	---	------	---------	----	------

พัดสาย	แรงตัว	ขนาด	๗๕	ตร.มม	จำนวน	๕	เส้น	ระยะทาง	๑๖๐	เมตร
--------	--------	------	----	-------	-------	---	------	---------	-----	------

๓. แผนกแรงตัวภายนอก (ผู้ใช้ไฟ ๐๒.๑)

พัดสาย	แรงตัว	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๕	เส้น	ระยะทาง	๕๐	เมตร
--------	--------	------	----	-------	-------	---	------	---------	----	------

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้	
------------------------------	--

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑ ค่าก่อสร้างแรงตัวภายนอก ๓๒,๐๖๐.๙๕ บาท

รวมเงิน ๓๒,๐๖๐.๙๕ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๓๐๕.๙๑ บาท

เมืองทุนเป็นเจ้า

๓๔,๓๐๕.๒๑

(สามมีนสีพันสามร้อยห้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผู้บต.กฟส.อ.นนท.)

๖๘ ต.ค. ๒๕๖๗

ที่ ก.๒ อ.นนท.(บต.) ๒๕๖๗/๑๗๙๗

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่ยวังต่อไป

๖๘ ๘/๑๐/๖๗

(นายบุณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นนท.

๖๘ ต.ค. ๒๕๖๗