



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

วันที่ - ๔ มี.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

นายพลิน สุริยะ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายพลิน สุริยะ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๒๘๘๒ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายพลิน สุริยะ ที่อยู่ ๖๐๑/๓๕๕ ม.๗ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๘ ต.๑ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ใต้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๔ ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๔๒ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๒ เส้น	ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๑ ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๑ ชุด	
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๑ ชุด	
- เทโคนเสา			จำนวน	๔ ชุด	

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๑๐๓,๘๔๖.๖๒	บาท
๓. ค่าสมทบ	-	บาท
๔. ไฟสาธารณะ	-	บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	-	บาท
	๑๐๓,๘๔๖.๖๒	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๗,๒๖๙.๒๖	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๑๑,๑๑๕.๘๘</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๑๑,๑๑๕.๘๘ (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทแปดสิบแปดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นค.

- ๓ มี.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นค.(บต.)๑๓๕/๖๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผ.จก.กฟส.อ.นค.

- ๓ มี.ค. ๒๕๖๕