



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

นายไพโรจน์ ชูเชื้อ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายไพโรจน์ ชูเชื้อ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๕๒๔๙๗ แจ้งความ
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายไพโรจน์ ชูเชื้อ ๔๙/๖ ม.๘ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ หนองคร้า ม.๕ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี. PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลต์ปลายสาย - โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑๔ ต้น		
- รื้อถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๓๙๕ เมตร
- พาดสายขายคา แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๔ ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด		
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐ ชุด		
- เทโคนเสา			จำนวน	๖ ชุด		

๒. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควี.เอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๓. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย แรงต่ำ ขนาด ๒๕ ตร.มม จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๓๙๕ เมตร

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. หักค่าสำรวจออกแบบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. แผนกหม้อแปลง	๒๑๑,๙๐๕.๖๑	บาท
๓. ค่าสมทบ	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
๔. แร่งต่ำภายนอก	๒๕๕,๐๕๘.๕๘	บาท
๕. ค่าบริการ HL	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท
๖. ไฟถนน	๒๕,๘๔๗.๐๔	บาท
	๕๑๔,๙๔๖.๙๘	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓๖,๐๔๖.๒๙	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๕๕๐,๙๙๓.๒๗</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๕๐,๙๙๓.๒๗ (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดยี่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ผ.บต.กฟส.อนคม.

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๒๓๕/๒๕๖๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลื่อง)
ผจก.กฟส.อนคม.

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๔